

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS

MODULO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPU_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1879124	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	4,935,000.00	{#1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4935000.0, modificado: 4919317.76}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00800800 99	N	0	0	253	{meta1: {unidad_medida: Kílo metro, meta: 1.5, meta_modificada: 1.5}}
2021	1	TAB20040 1880273	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	7,748,865.97	{#1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7748865.97, modificado: 7690756.65}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POB. C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO) DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO DIVERSAS CALLES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00500800 95	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta: 10103.9, meta_modificada: 10101.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401879 124	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:26400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.6320441}}	06-11-2020	30-12-2020	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-061-2020, contratista:CORPORATIVO PRECICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4935000.0, importe_modificado:4919329.71}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.5}}	{1879124}proyecto_INICIO, {1879124}proyecto_FIN, {1879124}proyecto_PROCESO, {1879124}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401880 373	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.6320441}}	16-12-2020	30-12-2020	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-080-2020, contratista:CORPORATIVO PRECICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7748865.97, importe_modificado:7690754.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:10103.9}}	{1880273}proyecto_INICIO, {1880273}proyecto_PROCESO, {1880273}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1880261	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	4,412,355.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412355.89, modificado:4375047.29}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00400800 96	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
2021	1	TAB20040 1880265	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	5,181,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5181120.0, modificado:5140859.92}}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN LA AV. LA JUVENTUD (LADO DERECHO) ENTRE EL COBATAB PLANTEL NO. 07(0+000) Y LA GLORIETA DE LOS DESNUDOS (1+120)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00500800 97	N	0	0	107	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401880261	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	16-12-2020	30-12-2020	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-083-2020*, contratista:ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4412355.89, importe_modificado:4375047.29}}	{meta1: {unidad_medida:Parte, avance:48.0}}	{1880261 proyecto_INICIO, 1880261 proyecto_PROCESO, 1880261 proyecto_FIN, 1880261 proyecto_INICIO, 1880261 proyecto_PROCESO, 1880261 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401880269	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-11-2020	30-12-2020	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-082-2020*, contratista:CONSTRUCCIONES GENERALES PROINFRA. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5181120.0, importe_modificado:5140858.92}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	{1880269 proyecto_INICIO, 1880269 proyecto_FIN, 1880269 proyecto_PROCESO, 1880269 proyecto_FIN, 1880269 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPU_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20020 1708146	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	2,937,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937700.0, modificado:2928428.06}}	PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080055	N	0	0	199	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1880257	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,996,085.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996085.32, modificado:3960380.32}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080096	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200201708 146	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	06-07-2020	19-08-2020	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-31-2020, contratista:CORPORATIVO PRECICSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2937700.0, importe_modificado:292842 8.06}}	{meta1: {unidad_ medida:Ki lometro, avance:1, 0}}	{1708146/project o_INICIO, 1708146/project o_PROCESO, 1708146/project o_FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401880 257	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	21-10-2020	30-12-2020	3,960,380.32	3,960,380.32	3,960,380.32	3,960,380.32	3,960,380.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-056-2020*, contratista:CESARIO VALENZUELA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3996085.32, importe_modificado:396038 0.32}}	{meta1: {unidad_ medida:P oste, avance:71 .0}}	{1880257/project o_PROCESO, 1880257/project o_INICIO, 1880257/project o_FIN, 1880257/project o_INICIO, 1880257/project u_PROCESO, 1880257/project o_FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1835730	2020	33	1	3	##	33	1	4	Proyecto de inversión	4,671,772.82	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803063.57, modificado:2803063.57), ff2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887709.05, modificado:1887709.05))	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 194436	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	194436	5	30	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0)]
2021	1	TAB20040 1841283	2020	33	1	3	##	33	1	4	Proyecto de inversión	12,640,003.03	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584001.82, modificado:7584001.82), ff2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5056001.21, modificado:5056001.21))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 211130	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	211130	8	30	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13049.0, meta_modificada:13050.0)]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 835730	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, CD. HUIMANGUILLO AV. MIGUEL HIDALGO, loc: 43.39318986, lat:17.83589001}}	24-09-2020	07-11-2020	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-058-2020*, contratista:CDNSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4696078.66, importe_modificado:4671772.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1133.0}}	{1835730 proyecto_INICIO, 1835730 proyecto_PROCESO, 1835730 proyecto_FIN, 1835730 proyecto_PROCESO, 1835730 proyecto_FIN, 1835730 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 841263	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, CD. HUIMANGUILLO TABASCO, loc: 43.39373632, lat:17.8360624}}	19-11-2020	30-12-2020	12,640,003.03	12,640,003.03	12,640,003.03	12,640,003.03	12,640,003.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-084-2020*, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.272037283E7, importe_modificado:1.264000303E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13050.0}}	{1841263 proyecto_INICIO, 1841263 proyecto_PROCESO, 1841263 proyecto_FIN, 1841263 proyecto_PROCESO, 1841263 proyecto_FIN, 1841263 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1637194	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	2,230,949.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338568.76, modificado:1337952.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892379.44, modificado:892379.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199189	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	199189	8	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1946.0, meta_modificada:1946.0)}
2021	1	TAB20040 1637226	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,815,326.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089079.06, modificado:1089079.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726130.73, modificado:726130.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199306	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	199306	8	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1428.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 037194	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE SIMON SARLAT, CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.38495064, lat:17.83750388}}	24-09-2020	07-11-2020	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	{cto0: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-061-2020*, contratista:SARDUIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2255875.0, importe_modificado:230668.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1946.0}}	{1837194}proyecto o_INICIO, {1837194}proyecto_FIN, {1837194}proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 037228	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO ZAMUDIO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA ADELFO CADENAS Y CALLE LAZARO CADENAS DEL RIO, CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.39312011, lat:17.82723725}}	24-09-2020	07-11-2020	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	{cto0: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-059-2020*, contratista:VIACOR, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1835262.0, importe_modificado:1815326.83}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}}	{1837228}proyecto o_INICIO, {1837228}proyecto_PROCESO, {1837228}proyecto_FIN, {1837228}proyecto_PROCESO, {1837228}proyecto_FIN, {1837228}proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1850069	2020	33	1	3	#	33	1	4	Proyecto de inversión	253,741.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152245.12, modificado:152245.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101496.75, modificado:101496.75}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ASENTAMIENTO OCUAPAN - 237320	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237320	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1850131	2020	33	1	3	#	33	1	4	Proyecto de inversión	268,412.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161047.21, modificado:161047.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107364.8, modificado:107364.8}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA 237532	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237532	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1851364	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,110,066.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110098.52, modificado:110098.52}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN - 107290	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107290	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 850089	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon: 93.49031342, lat:17.85129504}}	17-12-2020	31-12-2020	253,741.80	253,741.80	253,741.80	253,741.80	253,741.80	{cfto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-097-2020*, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:540117.85, importe_modificado:522153.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850069/proyecto_o_INICIO, 1850069/proyecto_FIN, 1850069/proyecto_PROCESO, 1850069/proyecto_INICIO, 1850069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 850131	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C31 GRAL. FRANCISCO VILLA HUIMANGUILLO TABASCO, lon: 93.48178754, lat:17.98761559}}	17-12-2020	31-12-2020	268,412.01	268,412.01	268,412.01	268,412.01	268,412.01	{cfto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-097-2020*, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:540117.85, importe_modificado:522153.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850131/proyecto_o_INICIO, 1850131/proyecto_PROCESO, 1850131/proyecto_FIN, 1850131/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 811326	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION SECTOR CUITLAHUAC, lon: 93.40198753, lat:17.97739423}}	06-08-2020	19-09-2020	1,108,803.04	1,108,803.04	1,108,803.04	1,108,803.04	1,108,803.04	{cfto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-044-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BIRISA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1182813.6, importe_modificado:1110086.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1611358/proyecto_o_PROCESO, 1611358/proyecto_INICIO, 1611358/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1815364	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,857,657.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857657.66, modificado:1857657.66}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 19A32M2S (EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. LAZARO CARDENAS - 142664	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	142664	5	85	55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1841190	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,382,167.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382167.46, modificado:1381442.35}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OTRA BANDA 3RA. SECCIÓN - 210834	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210834	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2021	1	TAB20040 1841174	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,810,987.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810987.12, modificado:1810987.12}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN - 210899	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210899	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 815364	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion: EJIDO LAS PIEDRAS, 88413 LAS PIEDRAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . E.J. LAS PIEDRAS HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.88480095, lat: 18.06407859}}	07-09-2020	21-10-2020	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU CO 5334-052-2020, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1874500.0, importe_modificado:1857657.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1815364/proyecto_INICIO, 1815364/proyecto_FIN, 1815364/proyecto_PROCESO, 1815364/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 841150	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 3A SECCIÓN, 86409 OTRA BANDA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. OTRA BANDA 3RA. SECCIÓN, lon:-93.38117294, lat:17.82479994}}	01-12-2020	30-12-2020	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2020, contratista:JOSE MARIA AVALOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1385376.32, importe_modificado:1382187.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1841150/proyecto_INICIO, 1841150/proyecto_PROCESO, 1841150/proyecto_FIN, 1841150/proyecto_INICIO, 1841150/proyecto_PROCESO, 1841150/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 841174	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CDLONIA AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 2DA. SECCION, 88430 JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN, lon:-93.56144489, lat:17.74343759}}	01-12-2020	30-12-2020	1,810,987.12	1,810,987.12	1,810,987.12	1,810,987.12	1,810,987.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2020, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1825638.41, importe_modificado:1810887.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1841174/proyecto_INICIO, 1841174/proyecto_PROCESO, 1841174/proyecto_FIN, 1841174/proyecto_INICIO, 1841174/proyecto_PROCESO, 1841174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:1.0, usuario:julianapriegoch, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:1.0, usuario:julianapriegoch, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:1.0, usuario:julianapriegoch, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:1.0, usuario:julianapriegoch, fecha:2021-04-12}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1843937	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,199,133.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199133.15, modificado:1141786.23}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 219190	27	Tabasco	1	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219190	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	1	TAB20040 1843949	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,730,889.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730889.74, modificado:1692508.22}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL ASENTAMIENTO MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL - 219228	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219228	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2021	1	TAB20030 1725495	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	6,840,814.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840814.74, modificado:6793492.33}}	MANUTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA ASENTAMIENTO - 14570	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	14570	5	1,700	1,600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 843937	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. LA ESPERANZA HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.83828399, lat:17.91950079}}	03-12-2020	30-12-2020	1,141,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2020, contratista:JOSE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1195133.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1843937/proyecto_INICIO, 1843937/proyecto_PROCESO, 1843937/proyecto_FIN, 1843937/proyecto_PROCESO, 1843937/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 843949	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL, 86425 MANUEL SANCHEZ MARMOL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL. AGRICOLA GANADERA MANUEL SANCHEZ MARMOL, lon:-93.72434001, lat:17.75713306}}	03-12-2020	30-12-2020	1,692,506.22	1,692,506.22	1,692,506.22	1,692,506.22	1,692,506.22	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-093-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:179889.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1843949/proyecto_PROCESO, 1843949/proyecto_FIN, 1843949/proyecto_INICIO, 1843949/proyecto_FIN, 1843949/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 726495	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:PUEBLO D0000 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LIC. FCO. TRUJILLO GURRIA, lon:-93.50146659, lat:17.96893562}}	01-05-2020	29-08-2020	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8851125.59, importe_modificado:6840814.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726495/proyecto_INICIO, 1726495/proyecto_PROCESO, 1726495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1816088	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,112,065.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112065.16, modificado:1103870.87}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LAS GALAXIAS - 143624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143624	8	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	1	TAB20040 1833932	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,157,165.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157165.01, modificado:2157165.01}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA CEIBA 1RA. SECCIÓN - 169035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169035	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}
2021	1	TAB20040 1843977	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	253,111.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253111.13, modificado:239497.28}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 219291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219291	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 315028	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:257, direccion:COLONIA LAS GALAXIAS, 56427 LAS GALAXIAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL. LAS GALAXIAS RA RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, lon:-93.36311918, lat:17.93857732}}	07-09-2020	21-10-2020	1,103,870.87	1,103,870.87	1,103,870.87	1,103,870.87	1,103,870.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-050-2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.5, importe_modificado:1112665.16}}	{meta1: {unidad_medida:Obras, avance:100}}	{1816086/proyecto_o_PROCESO, 1816086/proyecto_FIN, 1816086/proyecto_INICIO, 1816086/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 833932	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:EL IDIO LA CEIBA 1RA. SECCION, 86407 LA CEIBA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. LA CEIBA 1RA. SECCION, lon:-94.03855661, lat:18.06105832}}	16-11-2020	30-12-2020	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-059-2020, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2181839.05, importe_modificado:2167165.01}}	{meta1: {unidad_medida:Obras, avance:570}}	{1833932/proyecto_o_INICIO, 1833932/proyecto_PROCESO, 1833932/proyecto_INICIO, 1833932/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 843977	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.38590148, lat:17.83390998}}	03-12-2020	30-12-2020	239,497.28	239,497.28	239,497.28	239,497.28	239,497.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-094-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:263743.72, importe_modificado:253111.13}}	{meta1: {unidad_medida:Obras, avance:100}}	{1843977/proyecto_o_INICIO, 1843977/proyecto_FIN, 1843977/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1811400	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,758,868.07	(ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1758868.07, modificado:1745800.05})	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN - 107664	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107664	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2021	1	TAB20040 1816139	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,161,348.78	(ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1161348.78, modificado:1161163.4})	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN - 143708	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143708	9	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	1	TAB20040 1805822	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,864,972.81	(ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2864972.81, modificado:2844972.81})	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA CEIBA 1RA SECCIÓN RUIZ CORTINES ASENTAMIENTO - 8418	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	8418	5	58	85	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 511400	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:EJIDO TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, 88407 TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, HUIFANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, Iom: 93.50545073, lat:17.73505061}}	06-08-2020	04-10-2020	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-042-2020, contratista:COMERCIALU ZADORA Y CONSTRUCTORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIFANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:1758658.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:15.0}}	{1811400/proyecto o_PROCESO, 1811400/proyecto_FIN, 1811400/proyecto_INICIO, 1811400/proyecto_PROCESO, 1811400/proyecto_FIN, 1811400/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 515139	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS 2DA SECCION, 86430 JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCION, HUIFANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 2DA. SECCION, Iom: 93.58144488, lat:17.74157963}}	07-09-2020	21-10-2020	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2020, contratista: JUAN PABLO COLORADO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIFANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1191340.70}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:10.0}}	{1816139/proyecto o_INICIO, 1816139/proyecto_PROCESO, 1816139/proyecto_FIN, 1816139/proyecto_INICIO, 1816139/proyecto_PROCESO, 1816139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 605822	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCION RUIZ CORTINES, 66413 LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ CORTINES), HUIFANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. LA CEIBA 1RA. SECCION SECTOR RUIZ CORTINEZ, Iom: 94.09512905, lat:18.04782196}}	18-05-2020	01-07-2020	2,684,972.81	2,684,972.81	2,684,972.81	2,684,972.81	2,684,972.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-001-2020, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIFANGUILLO, monto:2899950.5, importe_modificado:2884972.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:81.0}}	{1805822/proyecto o_INICIO, 1805822/proyecto_PROCESO, 1805822/proyecto_FIN, 1805822/proyecto_PROCESO, 1805822/proyecto_FIN, 1805822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1807663	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	330,417.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330417.82, modificado:327782.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN EL CORCHAL ASENTAMIENTO - 39637	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39637	5	160	140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1822163	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,178,989.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178989.8, modificado:2178989.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 152802	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152802	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}}
2021	1	TAB20040 1822161	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,893,539.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893539.63, modificado:1893539.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 152826	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152826	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.0, meta_modificada:1482.0}}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 807593	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, direccion:EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCION EL CORCHAL, 86415 ZAPOTAL 3RA. SECCION (EL CORCHAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. ZAPOTAL 3RA. SECCION EL CORCHAL, lon:-93.7329955, lat:18.04692055}}	20-06-2020	19-07-2020	327,762.39	327,762.39	327,762.39	327,762.39	327,762.39	{cfto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO 5334-028-2020*, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:336120.76, importe_modificado:330 417.62}}	{meta1: (unidad: medida:05 ros, avance:1. 0)}	{1807693}proyecto o_INICIO, 1807693}proyecto _FIN, 1807693}proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
TAB200401 822166	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, lon:- 93.80124808, lat:17.04784463}}	08-10-2020	21-11-2020	2,176,969.80	2,176,969.80	2,176,969.80	2,176,969.80	2,176,969.80	{cfto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO 5334-070-2020, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203205.16, importe_modificado:217 6969.8}}	{meta1: (unidad: medida:M etros Cuadrado , avance:15 03.0)}	{1822166}proyecto o_INICIO, 1822166}proyecto _PROCESO, 1822166}proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
TAB200401 822181	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, lon:-93.4971281, lat:17.95879786}}	09-10-2020	21-11-2020	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	{cfto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO 5334-071-2020, contratista:EDIFICACION ES Y REPRESENTACIONES ROBLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1913374.09, importe_modificado:189 3539.63}}	{meta1: (unidad: medida:M etros Cuadrado , avance:14 62.0)}	{1822181}proyecto o_INICIO, 1822181}proyecto _PROCESO, 1822181}proyecto _FIN, 1822181}proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1822194	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	669,539.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669539.69, modificado:669539.69}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BARRICADAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA 152875	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152875	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:666.3}}
2021	1	TAB20040 1825154	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,694,352.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694352.94, modificado:1692184.72}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL PUENTE - 162610	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160810	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 822194	1	[geo: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 06410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.49981519, lat:17.98749134}]	01-10-2020	14-11-2020	669,539.69	669,539.69	669,539.69	669,539.69	669,539.69	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2020, contratista: JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:891596.44, importe_modificado:669539.69}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.83}}	{1622194 proyecto_PROCESO, 1622194 proyecto_FIN, 1622194 proyecto_INICIO, 1622194 proyecto_PROCESO, 1622194 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 826154	1	[geo: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:EJIDO EL PUENTE, 04406 EL PUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. EL PUENTE HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.43015226, lat:17.85550196}]	08-10-2020	06-12-2020	1,692,164.72	1,692,164.72	1,692,164.72	1,692,164.72	1,692,164.72	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076-2020, contratista: ECOLIFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:1694352.94}}	{meta: {unidad_medida:Obras, avance:16.20}}	{1625154 proyecto_INICIO, 1625154 proyecto_PROCESO, 1625154 proyecto_INICIO, 1625154 proyecto_FIN, 1625154 proyecto_PROCESO, 1625154 proyecto_FIN, 1625154 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1825195	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,794,034.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794034.91, modificado:1793844.89}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSÉ MERCEDES GAMAS IRA, SECCIÓN - 160739	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160739	5	40	35	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0]}
2021	1	TAB20040 1834088	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,189,458.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189458.51, modificado:1189961.01}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 189531	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	189531	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]}
2021	1	TAB20040 1841196	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,847,660.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847660.03, modificado:1647660.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-26 GENERAL PEDRO C. COLORADO - 210976	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210976	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.0, meta_modificada:2005.0]}

000027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB200401 825195	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:COLONIA MERCEDES GAMAS 1RA SECCION, 86430 JOSÉ MERCEDES GAMAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA. SECCION, Ion:-93.9531963, lat:17.71011113}}	15-10-2020	13-12-2020	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-074-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:1784034.91}}	{meta1: {unidad_medida:Ot, roa, avance:15.0}}	{1825195/proyecto_o_INICIO, 1825195/proyecto_PROCESO, 1825195/proyecto_INICIO, 1825195/proyecto_FIN, 1825195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 834088	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:667, direccion:N.C.P. LA TRINIDAD, 86400 LA TRINIDAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y N.C.P. LA TRINIDAD, Ion:-93.86978823, lat:17.35913966}}	17-11-2020	31-12-2020	1,188,981.01	1,188,981.01	1,188,981.01	1,188,981.01	1,188,981.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2020, contratista:EMANUEL JUAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209376.2, importe_modificado:1189466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Ot, roa, avance:10.0}}	{1834088/proyecto_o_PROCESO, 1834088/proyecto_FIN, 1834088/proyecto_INICIO, 1834088/proyecto_FIN, 1834088/proyecto_INICIO, 1834088/proyecto_PROCESO, 1834088/proyecto_FIN, 1834088/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 841198	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:POB. C-28 GRAL. PEDRO C. COLORADO, 88400 C-28 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. C-28 GRAL. PEDRO C. COLORADO, Ion:-93.86195846, lat:18.02997151}}	01-12-2020	30-12-2020	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2020, contratista:COORDINATORA IVO MARK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1682865.84, importe_modificado:1647560.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.05.0}}	{1841198/proyecto_o_PROCESO, 1841198/proyecto_FIN, 1841198/proyecto_PROCESO, 1841198/proyecto_INICIO, 1841198/proyecto_FIN, 1841198/proyecto_INICIO, 1841198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1606451	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,277,714.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3277714.69, modificado:3277701.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA ARENA ZDA, SECCIÓN ASENTAMIENTO - 53423	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	53423	5	210	190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1611368	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,759,308.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1759308.03, modificado:1759308.03}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ESTACION ZANAPA - 107338	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107338	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2021	1	TAB20040 1615802	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,860,010.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1860010.09, modificado:1860010.09}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 19X32MTS (EN LA ESC. PRIM. FED. ADOLFO PULIDO PULIDO) - 143281	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143281	5	65	65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 808451	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, 86444 LA ARENA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA. LA ARENA 2DA SECCION, loc:-93.58299362, lat:17.48030167}}	22-06-2020	20-08-2020	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-027-2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL COETEPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3291641.48, importe_modificado:3277714.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820451/proyecto o_PROCESO, 1806451/proyecto_FIN, 1806451/proyecto_INICIO, 1806451/proyecto_FIN, 1806451/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 811388	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:103, direccion:POBLADO ESTACION ZANAPA, 89416 ESTACION ZANAPA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. ESTACION ZANAPA, loc:93.60508646, lat:17.72447973}}	06-08-2020	04-10-2020	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-043-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERSON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:181368.3, importe_modificado:1759308.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1811368/proyecto o_INICIO, 1811368/proyecto_PROCESO, 1811368/proyecto_INICIO, 1811368/proyecto_PROCESO, 1811368/proyecto_FIN, 1811368/proyecto_INICIO, 1811368/proyecto_PROCESO, 1811368/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 815882	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION, 85433 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION CACHA DE PALO, loc:-93.84144861, lat:17.6445829}}	17-09-2020	31-10-2020	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1874500.0, importe_modificado:1860010.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1815882/proyecto o_INICIO, 1815882/proyecto_PROCESO, 1815882/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1816404	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,400,671.26	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400671.26, modificado:1400074.92))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ESPERANZA DEL BAJIO - 144024	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144024	5	35	26	0	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0})
2021	1	TAB20040 1816635	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,116,978.45	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116978.45, modificado:1066208.69))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA - 144288	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144288	5	30	50	0	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0})
2021	1	TAB20040 1822142	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	734,968.43	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734968.43, modificado:697217.45))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRIJILLO GURRIA - 152744	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152744	5	30	20	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:675.0})

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 816404	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:370, direccion:COLONIA ESPERANZA DEL BAJO, 36432 ESPERANZA DEL BAJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COL. AGRICOLA GANADERA ESPERANZA DEL BAJO, lon:-93.69329579, lat:17.69671649}}	07-09-2020	31-10-2020	1,400,074.92	1,400,074.92	1,400,074.92	1,400,074.92	1,400,074.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-053-2020, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1400671.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120}}	{1816404}proyecto_INICIO, {1816404}proyecto_PROCESO, {1816404}proyecto_FIN, {1816404}proyecto_INICIO, {1816404}proyecto_PROCESO, {1816404}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 816635	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:380, direccion:EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, lon:-93.62450722, lat:17.54230659}}	17-09-2020	31-10-2020	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-054-2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1182813.6, importe_modificado:1116979.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100}}	{1816635}proyecto_INICIO, {1816635}proyecto_PROCESO, {1816635}proyecto_FIN, {1816635}proyecto_INICIO, {1816635}proyecto_PROCESO, {1816635}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 822142	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. C32 LIG. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.50148608, lat:17.96567975}}	01-10-2020	14-11-2020	697,217.46	697,217.46	697,217.46	697,217.46	697,217.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-067-2020, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:748694.26, importe_modificado:734968.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrado, avance:875.9}}	{1822142}proyecto_INICIO, {1822142}proyecto_FIN, {1822142}proyecto_PROCESO, {1822142}proyecto_FIN, {1822142}proyecto_INICIO, {1822142}proyecto_PROCESO, {1822142}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1822308	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	5,820,046.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5820046.17, modificado:5820046.17}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-25 ISIDRO CORTES RUEDA - 153137	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153137	5	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7332.5, meta_modificada:7627.0}}
2021	1	TAB20040 1822385	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	5,596,559.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5596559.12, modificado:5596559.12}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 16A, SECCIÓN - 153331	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153331	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Díros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}
2021	1	TAB20040 1822413	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,876,026.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3876026.74, modificado:3876026.74}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 30A, SECCIÓN EL ZAPOTAL - 153397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153397	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Díros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 822308	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:298, direccion:C-25 ISIDRO CORTES RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, lon.-93.70814284, lat:18.02732883}}	06-10-2020	06-12-2020	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-072-2020, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5844254.59, importe_modificado:5820640.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7627.0}}	{1822308/proyecto_o_INICIO, 1822308/proyecto_FIN, 1822308/proyecto_INICIO, 1822308/proyecto_PROCESO, 1822308/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 822385	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:97, direccion:EJIDO TRES BOCAS 1RA SECCION, 86423 TRES BOCAS 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. TRES BOCAS 1RA, SECCION, lon. -93.87338693, lat:17.93158773}}	01-10-2020	19-12-2020	5,598,559.13	5,598,559.13	5,598,559.13	5,598,559.13	5,598,559.13	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5621854.89, importe_modificado:558559.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390}}	{1822385/proyecto_o_INICIO, 1822385/proyecto_FIN, 1822385/proyecto_PROCESO, 1822385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 822413	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:336, direccion:EJIDO TRES BOCAS 2DA SECCION, 86423 TRES BOCAS 2DA SECCION (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. TRES BOCAS 2DA, SECCION EL ZAPOTAL, lon: -93.90858424, lat:17.96118783}}	01-10-2020	29-11-2020	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-063-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3900457.71, importe_modificado:3876028.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800}}	{1822413/proyecto_o_INICIO, 1822413/proyecto_PROCESO, 1822413/proyecto_FIN, 1822413/proyecto_INICIO, 1822413/proyecto_PROCESO, 1822413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1822467	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,592,981.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592981.54, modificado:2592981.54}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 3RA. SECCIÓN - 153524	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153524	8	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}
2021	1	TAB20040 1850032	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,784,997.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784997.81, modificado:1784997.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 237238	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237238	8	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2021	1	TAB20040 1811362	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,152,134.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152134.7, modificado:1152051.96}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN - 107301	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107301	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 822467	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:811, direccion:EJIDO TRES BOCAS 3RA SECCION, 86423 TRES BOCAS 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . E.J. TRES BOCAS 3RA SECCION, lon: -93.84716511, lat:17.81568111}}	01-10-2020	29-11-2020	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-064-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2616237.42, importe_modificado:2592981.54}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:50.0}}	{1822467/proyecto_o_PROCESO, 1822467/proyecto_FIN, 1822467/proyecto_INICIO, 1822467/proyecto_PROCESO, 1822467/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 850032	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE ROVIROSA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 6.00 MTS DE ANCHO X 12.00 MTS DE LARGO EN LA CALLE ROVIROSA, lon: -94.03631391, lat:18.09087766}}	03-12-2020	30-12-2020	1,784,397.61	1,784,397.61	1,784,397.61	1,784,397.61	1,784,397.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-096-2020, contratista:JORGE CONDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1803351.03, importe_modificado:1784397.61}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.0}}	{1850032/proyecto_o_INICIO, 1850032/proyecto_PROCESO, 1850032/proyecto_FIN, 1850032/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 811362	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:RANCHERIA PEDREGALITO, 86444 PEDREGALITO TRA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. PEDREGALITO TRA. SECCION, lon: -93.55043772, lat:17.524062}}	06-08-2020	19-09-2020	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-041-2020, contratista:DIMENSIONES CHALGZ, S.A DE C.V convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1152134.7}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:10.0}}	{1811362/proyecto_o_INICIO, 1811362/proyecto_PROCESO, 1811362/proyecto_FIN, 1811362/proyecto_PROCESO, 1811362/proyecto_INICIO, 1811362/proyecto_PROCESO, 1811362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1818574	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,169,916.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189916.46, modificado:1186223.99}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN FERNANDO - 144211	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144211	9	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	1	TAB20040 1825201	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,895,225.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895225.89, modificado:2894980.34}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OCUAPAN - 180793	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180793	8	75	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2021	1	TAB20040 1833871	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,302,525.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302525.58, modificado:3302141.6}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL DESECHO 1RA SECCIÓN PLAYA I ASENTAMIENTO EL DESECHO 1RA SECCIÓN PLAYA I - 188886	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	188886	8	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 816574	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 86403 SAN FERNANDO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. BENITO JUAREZ RA SAN FERNANDO, lon:-93.62936314, lat:17.96231147}}	24-09-2020	07-11-2020	1,166,223.59	1,166,223.59	1,166,223.59	1,166,223.59	1,166,223.59	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2020, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1165916.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100}}	{1819574 proyecto_inicio, 1819574 proyecto_fin, 1819574 proyecto_inicio, 1819574 proyecto_proceso, 1819574 proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 825201	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.48918544, lat:17.85340346}}	20-10-2020	28-12-2020	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-079-2020, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2947024.6, importe_modificado:295225.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250}}	{1825201 proyecto_inicio, 1825201 proyecto_proceso, 1825201 proyecto_fin, 1825201 proyecto_inicio, 1825201 proyecto_proceso, 1825201 proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 833671	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RANCHERIA EL DESECHO IRA SECCION PLAYA I, 86400 EL DESECHO IRA SECCION (PLAYA I), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA EL DESECHO IRA SECCION SECTOR PLAYA I, lon:-93.39007053, lat:17.85007778}}	16-11-2020	30-12-2020	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2020, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3327530.0, importe_modificado:330525.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrado, avance:2528.0}}	{1833671 proyecto_inicio, 1833671 proyecto_proceso, 1833671 proyecto_fin, 1833671 proyecto_inicio, 1833671 proyecto_proceso, 1833671 proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1822099	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,390,537.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390537.6, modificado:1390537.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GUMRÍA - 152653	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152653	5	40	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:1221.0}}
2021	1	TAB20040 1825168	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	7,659,521.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7659521.12, modificado:7659521.12}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA - 160649	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160649	5	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Dícos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB20040 1841130	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,195.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201195.71, modificado:1200865.07}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 210785	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210785	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401 822099	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 96410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, lon:-93.4987395, lat:17.9699609}}	01-10-2020	14-11-2020	1,390,537.60	1,390,537.60	1,390,537.60	1,390,537.60	1,390,537.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1405486.24, importe_modificado:1390537.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}}	{1822099}proyecto_o_PROCESO, 1822099}proyecto_FIN, 1822099}proyecto_INICIO, 1822099}proyecto_PROCESO, 1822099}proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 825168	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:C-34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 96403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, lon:-93.60022702, lat:17.9714941}}	20-10-2020	18-12-2020	7,859,521.12	7,859,521.12	7,859,521.12	7,859,521.12	7,859,521.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076-2020, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7900000.0, importe_modificado:7859521.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825168}proyecto_o_INICIO, 1825168}proyecto_PROCESO, 1825168}proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 841130	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:EJIDO SANTA LUCÍA, 96428 SANTA LUCÍA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. SANTA LUCÍA HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.74412218, lat:17.70615318}}	01-12-2020	30-12-2020	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2020, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1201195.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1841130}proyecto_o_INICIO, 1841130}proyecto_PROCESO, 1841130}proyecto_FIN, 1841130}proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1834960	2020	MUNICIPAL		INTERESES BANCARIOS	33	33	1	4	Proyecto de inversión	1,911,267.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_max:INTERESES BANCARIOS, monto:1907267.66, modificado:1907267.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL COMPLEJO ASENTAMIENTO EL COMPLEJO - 191851	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191851	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:30.0}}
2021	1	TAB20040 1867690	2020	MUNICIPAL		INTERESES BANCARIOS	33	33	1	4	Proyecto de inversión	746,687.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_max:INTERESES BANCARIOS, monto:269983.04, modificado:269983.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476684.73, modificado:461954.86}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA ASENTAMIENTO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 261191	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	261191	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:514.0, meta_modificada:513.4}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 834960	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:424, direccion:EJIDO EL COMPLEJO, 84436 EL COMPLEJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. EL COMPLEJO, lon:-93.49246036, lat:17.80239433}}	16-11-2020	15-12-2020	1,911,287.66	1,911,287.66	1,911,287.66	1,911,287.66	1,911,287.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU CO 5334-085-2020, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1935876.95, importe_modificado:191287.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1634960/proyecto_INICIO, 1634960/proyecto_FIN, 1634960/proyecto_PROCESO, 1634960/proyecto_FIN, 1634960/proyecto_PROCESO, 1634960/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 867690	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, lon:-93.50290612, lat:17.96404683}}	01-12-2020	15-12-2020	731,937.70	731,937.70	731,937.70	731,937.70	731,937.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU CO 5334-102-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:748667.77, importe_modificado:731937.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:518.4}}	{1867690/proyecto_INICIO, 1867690/proyecto_PROCESO, 1867690/proyecto_FIN, 1867690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20040 1636767	2020	33	1	3	33	33	1	4	Proyecto de inversión	3,487,505.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080563.51, modificado:2080563.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387942.34, modificado:1387942.34}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO 194502	27	Tabasco	3	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	194502	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2759.0, meta_modificada:2759.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB390401 835757	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO, 99400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS-HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon: -93.39313865, lat: 17.83287642}}	01-10-2020	29-11-2020	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD 5333-5334-065-2020', contratista:BLANCA GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3491811.31, importe_modificado:3467605.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.0}}	(1835757/proyecto o INICIO, 1835757/proyecto PROCESO, 1835757/proyecto_FIN, 1835757/proyecto PROCESO, 1835757/proyecto_FIN, 1835757/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,206,960.73	3,206,960.73	3,028,793.28	3,028,796.28	757,199.08	757,199.08	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	6,368,523.90	3,032,886.48	3,032,886.48	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	128,969.11	121,312.24	121,312.24	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	3,489,600.00	3,480,574.78	3,480,574.78	22,801.15	22,801.15	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	174,232,818.27	164,375,586.31	43,698,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	129,861.05	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000048



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	177,439,779.00	177,569,640.05	53,361,795.05	9,663,569.78	780,000.23	780,000.23	0.00			N/A	53,231,934.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,895,756.00	47,895,756.00	25,895,756.00	47,895,756.00	11,840,235.45	11,840,235.45	11,840,235.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	2,176,800.00	2,176,800.00	176,800.00	2,176,800.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,720,708.00	3,720,708.00	720,708.00	3,720,708.00	947,765.34	947,765.34	947,765.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,987,292.00	1,987,292.00	987,292.00	1,987,292.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	22,221,072.00	22,221,072.00	221,072.00	22,221,072.00	5,766,968.82	5,766,968.82	5,766,968.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	17,324,280.00	17,324,280.00	324,280.00	17,324,280.00	3,078,091.11	3,078,091.11	1,024,420.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,073,563.20	1,073,563.20	73,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	15,933,288.80	15,933,288.80	933,288.80	15,933,288.80	3,161,892.96	3,161,892.96	3,161,892.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,013,669.00	3,013,669.00	13,669.00	3,013,669.00	431,400.00	431,400.00	431,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	1,638,768.00	1,638,768.00	638,768.00	1,638,768.00	441,166.42	441,166.42	441,166.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	231 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,003.00	90,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	99,996.00	99,996.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300,000.00	8,300,000.00	854,186.51	1,854,186.51	1,705,686.78	1,705,686.78	1,131,482.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observacione s (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	3,122,211.00	3,122,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	892,000.00	892,000.00	210,809.44	210,809.44	210,809.44	210,809.44	25,752.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	360,000.00	73,161.00	73,161.00	73,161.00	73,161.00	73,161.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	60,000.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	999 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,004,640.00	1,004,640.00	956,197.97	1,004,640.00	1,004,640.00	1,004,640.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,050,000.00	1,050,000.00	497,272.08	497,272.08	497,272.08	497,272.08	497,272.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	550,000.00	550,000.00	28,388.00	28,388.00	28,388.00	28,388.00	20,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	90,000.00	90,000.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	30,000.00	30,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	2,048.38	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	2,048.38	2,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	130,910,447.00	130,912,495.38	32,729,660.38	120,776,054.03	30,383,440.60	30,383,440.60	26,546,670.64			N/A	32,727,612.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$31.51 Saldo de Reintegro de Rendimiento Financiero Línea de Captura 0100210325004419 4058 de fecha 25-03-2021 y cuenta de Depósito 0727900108291662 17 de fecha 08-02-2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	840,000.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$211,643.18 Saldo de Reintegro mediante Lineas de Capturas 0021JH1010563734 94 de fecha 12-02-2021 y 0021AAJH12105637 5460 de fecha 12-02-2021
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	284,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$7,961,565.42 Aportación del Municipio al FISE Estatal en Convenio con la Secretaría de Bienestar Social.
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	9,465,302.90	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	10,355,755.51	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observacione s (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11,507,738.27	43,468,283.77	43,468,283.77	43,468,283.77	43,468,283.77	43,468,283.77	43,468,283.77	Sin Contrato s	Sin Proyecto s	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,371,952.23	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	Sin Contrato s	Sin Proyecto s	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	15,132,407.77	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	Sin Contrato s	Sin Proyecto s	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	112,776,522.92	7,961,547.60	7,961,547.60		0.00	0.00	0.00	Sin Contrato s	Sin Proyecto s	N/A	N/A	Validado	\$2,177,299.36 Rendimiento Financiero
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		180,089,979.00	179,798,318.00	179,798,318.00	171,836,770.40	171,836,770.40	171,836,770.40	171,836,770.40			N/A	54,002,994.00		

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		

(Handwritten signature/initials in blue ink)

(Handwritten signature/initials in blue ink)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$39,161.36 Saldo de Reintegro mediante Línea de Captura 0021AAGD8039563 47403 de fecha 25-01-2021
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,812,600.00	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	160,000.00	133.69	133.69	133.69	133.69	133.69	133.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	140,000.00	127,999.96	127,999.96	127,999.96	127,999.96	127,999.96	127,999.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,250,911.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,034.00	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	38,628.00	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,700.00	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	5,100,000.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	67,280.00	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	17,090.55	17,090.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$1,289.00 Rendimiento Financiero
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	10,785,153.00	10,725,991.84	10,725,991.84	10,708,901.09	10,708,901.09	10,708,901.09	10,708,901.09			N/A	N/A		


 LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJADA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	165.61	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	8,098,758.61	8,098,758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	8,098,758.61	8,098,758.61	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	8,098,593.00		
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$361,703.02 Saldo de Reintegro de de Hidrocarburo Marítimo mediante cuenta de depósito 0114354516 de fecha 08-02-2021
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$1,879.70 Saldo de Rendimiento Financiero de Hidrocarburo Marítimo mediante cuenta de depósito 0114354516 de fecha 08-02-2021
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$1,446,212.83 Saldo de Reintegro de Hidrocarburo Terrestre mediante cuenta de depósito 0114354516 de fecha 08-02-2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	826 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	Sin Contrato *	Sin Proyecto *	N/A	N/A	Validado	\$3,934.45 Saldo de Rendimiento Financiero de Hidrocarburo Terrestre mediante cuenta de depósito 0114354516 de fecha 08-02-2021
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15			N/A	7,987,676.00		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huimanguillo", "Observación": "\$165.61 Saldo de Rendimiento Financiero mediante cuenta de depósito 0114354516 de fecha 23-03-2021")]


 LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	1.64	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	591,741.64	591,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	591,741.64	591,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	591,740.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	111 - Dietas	0.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	6,709,469.97	6,709,469.97	6,709,469.97	6,709,469.97	6,709,469.97	6,709,469.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	178,582.35	178,582.35	178,582.35	178,582.35	178,582.35	178,582.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	0.00	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	6,476.79	6,476.79	6,476.79	6,476.79	6,476.79	6,476.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,391.59	6,391.59	6,391.59	6,391.59	6,391.59	6,391.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	77,950.78	

000076



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	419.99	419.99	419.99	419.99	419.99	419.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	285 - Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,009.99	5,009.99	5,009.99	5,009.99	5,009.99	5,009.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	23,959,895.78	23,959,895.78	23,959,895.78	23,959,895.78	23,959,895.78	23,959,895.78			N/A	N/A		

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

I-005-FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2021



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2021	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0		0		0	ND	Validado


LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000082



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	1	1	Tabasco	Huimanguillo	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160178	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	1	1	Tabasco	Huimanguillo	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25		23.20933	92.84	Validado
1005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25		25	100	Validado



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION