

000001

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000002



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with 16 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_MODALIDAD, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_MODALIDAD, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_MUJERES, POBLACION_HOMBRES, BENEFICIARIOS.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000003



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21020 1943825	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:813, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-05-2021	30-06-2021	3,509,904.07	3,509,904.07	3,509,904.07	3,509,904.07	3,509,904.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-020-2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3518600.0, importe_modificado:3509904.07}}	{meta1: {unidad_medida:KI, lómetro, avance:1.0}}	{1943825/proyecto_INICIO, 1943825/proyecto_PROCESO, 1943825/proyecto_FIN, 1943825/proyecto_INICIO, 1943825/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020 1943829	1	{geo1: {cve_municipio:8, direccion:Río Seco y Montaña, Tab., México, lon:-93.3845283, lat:17.9449238}}	23-04-2021	05-08-2021	3,310,256.84	3,310,256.84	3,310,256.84	3,310,256.84	3,310,256.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-024-2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3319500.0, importe_modificado:3310282.92}}	{meta1: {unidad_medida:KI, lómetro, avance:1.06}}	{1943829/proyecto_INICIO, 1943829/proyecto_PROCESO, 1943829/proyecto_FIN, 1943829/proyecto_INICIO, 1943829/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020 1943838	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:293, direccion:Pedregal Moctezuma 2da Seco, Tab., México, lon:-93.6264112, lat:17.636189}}	08-08-2021	31-08-2021	995,238.38	995,238.38	995,238.38	995,238.38	995,238.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-070-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:995238.39}}	{meta1: {unidad_medida:KI, lómetro, avance:1.0}}	{1943838/proyecto_INICIO, 1943838/proyecto_PROCESO, 1943838/proyecto_FIN, 1943838/proyecto_INICIO, 1943838/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

~~AS~~ A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000004



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB210201943711	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,950,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1943733.11)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS (ENTRADA LA RAYA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080130	N	0	0	523
2021	4	TAB210301945238	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	225,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:221231.89)}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080119	N	0	0	30
2021	4	TAB210301945246	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394990.22)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080123	N	0	0	265

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000005



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB21020 1943711	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Chicocán, Tab., México, lon:-93.4525, lat:17.7581111)}	24-05-2021	09-08-2021	1,943,753.11	1,943,753.11	1,943,753.11	1,943,753.11	1,943,753.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-050-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CAREJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1950000.0, importe_modificado:194375 3.11}}	{meta1: (unidad: medida:Ki lometro, avance:1. 5)}	{1943711/proyecto_FIN, 1943711/proyecto_PROCESO, 1943711/proyecto_INICIO, 1943711/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030 1945238	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:239, direccion:El Chapo, Tab., México, lon:- 93.991253, lat:17.928335)}	09-09-2021	23-09-2021	221,231.89	221,231.89	221,231.89	221,231.89	221,231.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-117-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:225000.0, importe_modificado:221680. 08}}	{meta1: (unidad: medida:Pi ezas, avance:9. 0)}	{1945238/proyecto_INICIO, 1945238/proyecto_FIN, 1945238/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030 1945248	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:524, direccion:88400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918108, lat:17.8320441)}	09-09-2021	30-09-2021	394,990.22	394,990.22	394,990.22	394,990.22	394,990.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-121-2021, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:400000.0, importe_modificado:395321. 74}}	{meta1: (unidad: medida:Ki lometro, avance:0. 4)}	{1945248/proyecto_INICIO, 1945248/proyecto_FIN, 1945248/proyecto_PROCESO, 1945248/proyecto_FIN, 1945248/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000000



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB210301960276	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,209,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209000.0, modificado:1203441.72)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080124	N	0	0	50
2021	4	TAB210201941218	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,997,350.92	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997350.92, modificado:3989054.2)}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080129	N	0	0	1,164
2021	4	TAB210301960279	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,503,250.00	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503250.0, modificado:3497936.15)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN EL CAMINO DE LA COL. GUADALUPE VICTORIA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	432

[Handwritten signature and initials]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000007



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO, GEOREFERENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000008



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS METAS		
2021	4	TAB210201943 642	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995238.38)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080116	N	0	0	152
2021	4	TAB210201943 714	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,250,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3243995.65)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080133	N	0	0	1,452
2021	4	TAB210201943 648	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993716.27)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080117	N	0	0	187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000009



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21020 1943642	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:68, direccion:Pedregal Moctezuma 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.8417812, lat:17.6453147}}	08-06-2021	31-08-2021	995,238.38	995,238.38	995,238.38	995,238.38	995,238.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5234-071-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:995238. 39}}	{meta1: {unidad: medida:Ki lometro, avance:1. 0}}	{1943642/proyecto_INICIO, 1943642/proyecto_PROCESO, 1943642/proyecto_FIN, 1943642/proyecto_INICIO, 1943642/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020 1943714	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:85, direccion:26400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918108, lat:17.8320441}}	24-05-2021	09-09-2021	3,243,995.65	3,243,995.65	3,243,995.65	3,243,995.65	3,243,995.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-058-2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3250000.0, importe_modificado:324399 5.65}}	{meta1: {unidad: medida:Ki lometro, avance:3. 4}}	{1943714/proyecto_INICIO, 1943714/proyecto_PROCESO, 1943714/proyecto_FIN, 1943714/proyecto_INICIO, 1943714/proyecto_PROCESO, 1943714/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020 1943648	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:830, direccion:Pedregal lto, Tab., México, lon:-93.5506303, lat:17.5239648}}	24-05-2021	31-08-2021	993,716.27	993,716.27	993,716.27	993,716.27	993,716.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5234-072-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:993716. 27}}	{meta1: {unidad: medida:Ki lometro, avance:1. 0}}	{1943648/proyecto_INICIO, 1943648/proyecto_PROCESO, 1943648/proyecto_FIN, 1943648/proyecto_INICIO, 1943648/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000010



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_MODALIDAD, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_MODALIDAD, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD, ID_ENTIDAD RESPONSABLE MUNICIPIO, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS

Handwritten signatures and initials



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000011



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO_GEOFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000012



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB210301860277	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,500,000.00	(ff1): (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1437404.0) (ff2):	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080131	N	0	0	34
2021	4	TAB210201843717	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	888,924.75	(ff1): (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888924.75, modificado:728910.8) (ff2):	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CON PASO DE ALCANTARILLA (ENTRADA KALJIMAN)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0030080118	N	0	0	3,422
2021	4	TAB210301945240	2021	23	U	93					Proyecto de Inversión	950,000.00	(ff1): (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:946588.2) (ff2):	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080121	N	0	0	100

[Handwritten signature and initials]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000013



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO_GEOFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000014



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_MODALIDAD, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_MODALIDAD, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_MUJERES, POBLACION_HOMBRES, BENEFICIARIOS METAS.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000015



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21020 1943636	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:872, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441)}	08-08-2021	31-08-2021	1,343,804.14	1,343,804.14	1,343,804.14	1,343,804.14	1,343,804.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-047-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1350000.0, importe_modificado:134428 4.33}}	{meta1: (unidad: medida:KI lometro, avance:1. 67)}	{1943636/proyecto_INICIO, 1943636/proyecto_FIN, 1943636/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020 1943709	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441)}	24-05-2021	09-08-2021	2,265,167.29	2,265,167.29	2,265,167.29	2,265,167.29	2,265,167.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-048-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2271320.4, importe_modificado:226516 7.29}}	{meta1: (unidad: medida:KI lometro, avance:0. 29)}	{1943709/proyecto_INICIO, 1943709/proyecto_PROCESO, 1943709/proyecto_INICIO, 1943709/proyecto_PROCESO, 1943709/proyecto_FIN, 1943709/proyecto_PROCESO, 1943709/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030 1945241	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:330, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441)}	09-09-2021	23-09-2021	221,530.16	221,530.16	221,530.16	221,530.16	221,530.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-120-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:225000.0, importe_modificado:221530. 16}}	{meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:9. 0)}	{1945241/proyecto_FIN, 1945241/proyecto_INICIO, 1945241/proyecto_PROCESO, 1945241/proyecto_FIN, 1945241/proyecto_INICIO, 1945241/proyecto_PROCESO, 1945241/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FEDERICO ESCODERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000016



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040202 1258	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de Inversión	349,999.55	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583999.73, modificado:0.0}, f12: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379999.82, modificado:317710.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. HIDALGO (ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA) - 231348	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	231348	5	145	123	0
2021	4	TAB21 040202 3848	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de Inversión	3,545,606.00	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127360.0, modificado:0.0}, f12: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418246.0, modificado:1408070.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASULLO 2DA. SECCION (SECCION OTATES ENTRADA CERBA QUEMADA) - 241391	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241391	8	112	93	0
2021	4	TAB21 040202 3843	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de Inversión	976,755.20	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580533.12, modificado:0.0}, f12: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390702.08, modificado:38418.50}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SENTO JUAREZ (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD) - 241319	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241319	8	145	131	0
2021	4	TAB21 040202 3851	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de Inversión	2,556,795.24	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534077.14, modificado:0.0}, f12: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022718.1, modificado:92602.23}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL POBLADO OCUAPAN, EN LA AV. PRINCIPAL, FRENTE AL EMSAD. - 241394	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241394	8	81	78	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000017



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO, GEOREFERENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTAS, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signature and initials at the bottom of the table.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000018



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021


DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
2021	4	TAB21 040202 3812	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de Inversión	2,084,971.81	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250983.14, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833888.7, modificado:825562.48))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ) - 241187	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241187	5	80	82	0
2021	4	TAB21 040202 3814	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,940,877.38	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184526.43, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776350.95, modificado:767138.16))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y VIA PERIFERICO) - 241199	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241199	3	83	74	0
2021	4	TAB21 030197 8858	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,358.79	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203358.79, modificado:1203261.7))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149185	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149185	3	33	24	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000019



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0202381 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39637969, lat:17.84139543}}	16-08-2021	14-09-2021	825,562.68	825,562.68	825,562.68	825,562.68	825,562.68	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-109-2021}, contratista:CONSTRUCTORA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2084971.81, importe_modificado:2076545.79}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.28}}	{2023812/proyecto_INICIO, 2023812/proyecto_PR OCESO, 2023812/proyecto_FIN OCESO, 2023812/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202381 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y EJE VIAL PERFERICO, CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE C. HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39259427, lat:17.84256009}}	16-08-2021	14-09-2021	767,138.18	767,138.18	767,138.18	767,138.18	767,138.18	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-110-2021}, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1940877.38, importe_modificado:1932575.0}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.33}}	{2023814/proyecto_INICIO, 2023814/proyecto_PR OCESO, 2023814/proyecto_FIN OCESO, 2023814/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197899 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:78, direccion:EJIDO PICO DE ORO 1RA SECCION, 86403 PICO DE ORO 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PICO DE ORO 1RA SECCION CP. 86403 PICO DE ORO 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.8700148, lat:18.01995789}}	02-08-2021	15-09-2021	1,203,261.70	1,203,261.70	1,203,261.70	1,203,261.70	1,203,261.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-101-2021}, contratista:MARENA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1203358.79}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.00}}	{1978998/proyecto_INICIO, 1978998/proyecto_FIN OCESO, 1978998/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000020



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB21 030198 9377	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	599,384.46	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599384.46, modificado:597114.2))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 106929	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	106929	3	15	12	0
2021	4	TAB21 030199 0437	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	961,856.91	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961856.91, modificado:96032.55))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 191366	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191366	5	23	18	0
2021	4	TAB21 040202 1403	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,156,883.05	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.05, modificado:1156883.05))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 231931	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	231931	5	28	25	0

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2103 0198937 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:304, direccion:EJIDO LAS GIRALDAS, 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO LAS GIRALDAS CP. 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.37595201, lat:17.70677599}}	03-06-2021	30-06-2021	597,114.20	597,114.20	597,114.20	597,114.20	597,114.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-055-2021, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:604663.1, importe_modificado:599384.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	(1989377/proyecto_INICIO, 1989377/proyecto_FINICIO, 1989377/proyecto_PR OCESO, 1989377/proyecto_PR OCESO, 1989377/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0199043 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:555, direccion:EJIDO LAS GRANJAS, 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO LAS GRANJAS CP. 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.93820283, lat:17.80250978}}	21-05-2021	19-06-2021	960,332.55	960,332.55	960,332.55	960,332.55	960,332.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-031-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:961656.91}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	(1990437/proyecto_PR OCESO, 1990437/proyecto_FINICIO, 1990437/proyecto_PR OCESO, 1990437/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202140 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCIÓN, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCIÓN CP. 86402 COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO RIO SECO Y MONTAÑA ZDA., lon:-93.40299086, lat:17.97680937}}	28-07-2021	08-09-2021	1,156,883.05	1,156,883.05	1,156,883.05	1,156,883.05	1,156,883.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-096-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1156883.05}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:8.0}}	(2021403/proyecto_PR OCESO, 2021403/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

~~Handwritten signature~~ A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000022



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021


DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_MODALIDAD	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_MODALIDAD	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE MUNICIPIO	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB21 030196 2894	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	297,462.79	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297462.79, modificado:239073.5}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHEFLON Y CALLE BASTELERO, COL. PUEBLO NUEVO - 56400	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56400	3	40	35	0
2021	4	TAB21 030197 9906	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,840.68	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203840.68, modificado:1202985.13}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149216	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149216	3	73	45	0
2021	4	TAB21 030198 0016	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,156,112.68	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156112.68, modificado:1152566.55}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149557	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149557	3	40	34	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000023



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2103 0198299 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO COL. PUEBLO NUEVO, lon:-93.35024539, lat:17.82908333}}	12-04-2021	25-06-2021	259,073.50	259,073.50	259,073.50	259,073.50	259,073.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5234-004-2021, contratista:DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1543724.11, importe_modificado:1517336.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}	{1962894/proyecto_PR OCESO, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_FIN, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_PR OCESO, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197990 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y VILLA SAN MANUEL, CP. 86434 VILLA SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38380087, lat:17.65258877}}	02-08-2021	15-09-2021	1,202,985.13	1,202,985.13	1,202,985.13	1,202,985.13	1,202,985.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-103-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1203840.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1979906/proyecto_INICIO, 1979906/proyecto_FIN, 1979906/proyecto_PR OCESO, 1979906/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198001 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:POBLADO LA LUZ, 86402 LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POBLADO LA LUZ HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.4085855, lat:17.81268428}}	14-06-2021	28-07-2021	1,152,568.55	1,152,568.55	1,152,568.55	1,152,568.55	1,152,568.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-688-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1203130.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1980016/proyecto_INICIO, 1980016/proyecto_PR OCESO, 1980016/proyecto_INICIO, 1980016/proyecto_FIN, 1980016/proyecto_PR OCESO, 1980016/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030198 3180	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,939,978.83	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939978.83, modificado:1939978.83}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIVERSAS CALLES - 162812	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162812	8	395	371	0
2021	4	TAB21 030198 3572	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	961,482.72	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961482.72, modificado:961482.72}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 187792	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	187792	8	38	20	0
2021	4	TAB21 030196 4185	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	214,081.91	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214081.91, modificado:213382.78}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 69241	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69241	8	30	20	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0198318 0	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-34 (LICENCIADO BENTO JUÁREZ GARCÍA), 88403 C-34 LICENCIADO BENTO JUÁREZ GARCÍA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C34 LICENCIADO BENTO JUÁREZ GARCÍA, lon:-93.80129802, lat:17.97084858})	01-06-2021	30-06-2021	1,939,978.82	1,939,978.82	1,939,978.82	1,939,978.82	1,939,978.82	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-033-2021, contratista:CONSTRUCTORA VERAGUZZMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1950000.0, importe_modificado:1939978.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.9}}	(1983180/proyecto_PR OCESO, 1983180/proyecto_RI CIO, 1983180/proyecto_PR OCESO, 1983180/proyecto_FIN CIO, 1983180/proyecto_IN CIO, 1983180/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198957 2	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:472, direccion:ERIDO CELIA GONZALEZ DE ROVROSA, 88432 CELIA GONZALEZ DE ROVROSA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVROSA CP. 88432 CELIA GONZALEZ DE ROVROSA, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.85728035, lat:17.68994074})	21-05-2021	19-06-2021	959,496.01	959,496.01	959,496.01	959,496.01	959,496.01	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-029-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1208326.3, importe_modificado:1204416.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80}}	(1899572/proyecto_PR OCESO, 1899572/proyecto_RI CIO, 1899572/proyecto_PR OCESO, 1899572/proyecto_FIN CIO, 1899572/proyecto_IN CIO, 1899572/proyecto_FIN CIO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0196416 5	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CALLE VICENTE GUERRERO, 88400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, HUMANGUILLO, TABA, lon:-93.93437063, lat:17.83725908})	06-05-2021	19-06-2021	213,382.78	213,382.78	213,382.78	213,382.78	213,382.78	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-013-2021, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:218859.85, importe_modificado:214081.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}}	(1964165/proyecto_PR OCESO, 1964165/proyecto_RI CIO, 1964165/proyecto_PR OCESO, 1964165/proyecto_FIN CIO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000026



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030196 4169	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,745,093.47	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745093.47, modificado:3697096.33})	PAVIMENTACION DE CAMBIO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69245	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69245	3	40	35	0
2021	4	TAB21 030197 9895	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,157,422.28	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157422.28, modificado:1156218.51})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149181	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149181	3	55	45	0
2021	4	TAB21 030198 8733	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	897,805.27	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897805.27, modificado:827700.49})	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA (ENTRE CALLE MANOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE) - 184190	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184190	3	48	32	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000027



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0196416 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86409 EL DESECHO 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA EL DESECHO 1RA SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.58301557, lat:17.889202}}	13-05-2021	11-07-2021	3,667,096.33	3,667,096.33	3,667,096.33	3,667,096.33	3,667,096.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-022-2021, contratista:MARENA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3754203.7, importe_modificado:3745093.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}}	{1964169/proyecto_INICIO, 1964169/proyecto_PROCESO, 1964169/proyecto_FINICIO, 1964169/proyecto_OCESO, 1964169/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197899 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 86434 PAREDÓN 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC CP, 86434 PAREDÓN 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.393781, lat:17.75843367}}	02-08-2021	15-09-2021	1,156,218.51	1,156,218.51	1,156,218.51	1,156,218.51	1,156,218.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-100-2021, contratista:MARENA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1157422.28}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.0}}	{1979895/proyecto_INICIO, 1979895/proyecto_PROCESO, 1979895/proyecto_FINICIO, 1979895/proyecto_OCESO, 1979895/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198873 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA, lon:-93.38717542, lat:17.83372849}}	01-07-2021	30-07-2021	827,700.49	827,700.49	827,700.49	827,700.49	827,700.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:903836.15, importe_modificado:897805.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.59.7}}	{1988733/proyecto_INICIO, 1988733/proyecto_PROCESO, 1988733/proyecto_FINICIO, 1988733/proyecto_OCESO, 1988733/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000028



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030199 0478	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	962,502.63	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962502.63, modificado:953589.28))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191468	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191468	8	25	19	0
2021	4	TAB21 040201 3147	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,851,444.76	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851444.76, modificado:1851444.76))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (FRENTE A PARADA EL RETIRO) - 69331	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductas	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69331	8	30	20	0
2021	4	TAB21 040202 1308	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,928.28	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203928.28, modificado:1203928.28))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231501	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	231501	8	28	23	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000029



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Rows include project details for TAB2103, TAB2104, and TAB2104.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000030



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040204 8885	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	464,895.88	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464895.88, modificado:464895.88}}	REHABILITACION E ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA ESTACION CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO. - 335827	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	335827	8	720	480	0
2021	4	TAB21 030197 9909	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,445,081.88	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445081.88, modificado:1444448.22}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149223	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149223	8	32	20	0
2021	4	TAB21 030197 9983	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,448,496.08	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448496.08, modificado:1444448.79}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149450	8	56	53	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000031



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0204889 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE DIVERSAS VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , VILLA ESTACION CHONTALPA, lon:-93.48115945, lat:17.86335413}}	13-12-2021	20-12-2021	464,895.86	463,831.99	463,831.99	463,831.99	463,831.99	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-134-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:464895.86, importe_modificado:463831.99}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:57.0}}	{2048895/proyecto_FIN, 2048895/proyecto_INICIO, 2048895/proyecto_OCESO, 2048895/proyecto_FIN, 2048895/proyecto_OCESO, 2048895/proyecto_FIN, 2048895/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197990 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJIDO EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION PLATAFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 1RA SECCION (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION PLATAFORMA, lon:-93.82519279, lat:16.05441862}}	19-07-2021	31-08-2021	1,444,663.22	1,444,663.22	1,444,663.22	1,444,663.22	1,444,663.22	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2021, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASARILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1444663.22}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:5.0}}	{1979909/proyecto_INICIO, 1979909/proyecto_PR OCESO, 1979909/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO AUN NO ESTA TERMINADO FISICAMENTE, POSTERORRORMENTE SE AJUSTARA LAS METAS AL 100, trimestres:4.0, usuario:rosarlogonzalez, fecha:2022-01-19}}	Sin observaciones
TAB2103 0197998 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION (CHICHONAL), 86415 PEJELAGARTERO 1RA SECCION (CHICHONAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION CHICHONAL, lon:-93.77091891, lat:16.06710667}}	01-06-2021	15-07-2021	1,444,446.78	1,444,446.78	1,444,446.78	1,444,446.78	1,444,446.78	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-040-2021, contratista:INAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1444446.65}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:12.0}}	{1979983/proyecto_FIN, 1979983/proyecto_INICIO, 1979983/proyecto_FIN, 1979983/proyecto_INICIO, 1979983/proyecto_PR OCESO, 1979983/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

030032



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030198 8979	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,204,701.97	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204701.97, modificado:1204698.06}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185316	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185316	8	31	28	0
2021	4	TAB21 030198 9019	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,445,561.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445561.28, modificado:1445561.28}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185430	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185430	8	48	35	0
2021	4	TAB21 030198 9427	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,377.80	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201377.8, modificado:1199968.42}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187143	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	187143	8	55	32	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000033



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0198937 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:COLONIA LAS FLORES, 86448 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLONIA AGRICOLA, GANADERA LAS FLORES HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.57839716, lat:17.35787192}}	01-07-2021	14-08-2021	1,204,696.06	1,204,696.06	1,204,696.06	1,204,696.06	1,204,696.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, SA. DE CV., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204701.97}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.0}}	{1988979/proyecto_INICIO, 1988979/proyecto_PR OCESO, 1988979/proyecto_FINICIO, 1988979/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198901 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:EL IDO PALO MULATO (ZAPOTAL), 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EL IDO PALO MULATO ZAPOTAL CP. 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.77111557, lat:18.02109778}}	14-06-2021	28-07-2021	1,444,607.77	1,444,607.77	1,444,607.77	1,444,607.77	1,444,607.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1445561.29}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.2}}	{1989019/proyecto_INICIO, 1989019/proyecto_PR OCESO, 1989019/proyecto_FINICIO, 1989019/proyecto_FIN, 1989019/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198942 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:EL IDO LA ESPERANZA, 86438 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EL IDO LA ESPERANZA CP. 86438 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.63257441, lat:17.91828779}}	01-06-2021	15-07-2021	1,199,966.42	1,199,966.42	1,199,966.42	1,199,966.42	1,199,966.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-045-2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1201377.8}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.0}}	{1989427/proyecto_INICIO, 1989427/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000034



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB21 030199 0441	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,449.53	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203449.53, modificado:1203058.37))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191373	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191373	5	29	23	0
2021	4	TAB21 030199 0911	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,157,422.28	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157422.28, modificado:1157234.01))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192884	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192884	9	31	23	0
2021	4	TAB21 030199 2889	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	556,609.23	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556609.23, modificado:556124.23))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE FRANCISCO L MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZARUJO Y CALLE JON VENUSTIANO CARRANZA COL. PUEBLO NUEVO - 56369	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56369	5	40	35	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000035



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signature and initials at the bottom center of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000036



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030196 2893	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	172,128.43	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172128.43, modificado:171737.46)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARREDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS COL PUEBLO NUEVO - 54397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56397	3	40	35	0
2021	4	TAB21 030197 9907	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,203,358.79	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203358.79, modificado:1203259.55)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149221	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149221	3	55	35	0
2021	4	TAB21 030198 0003	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,164.91	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201164.91, modificado:1201069.68)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149499	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149499	3	46	35	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000037



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0196293 3	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PUEBLO NUEVO, 88400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CA, lon:-93.39205857, lat:17.82756657))	12-04-2021	25-06-2021	171,737.48	171,737.48	171,737.48	171,737.48	171,737.48	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.42))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:9 0.0))	(1962893/proyecto_RI CO, 1962893/proyecto_PR OCESO, 1962893/proyecto_FNI OCESO, 1962893/proyecto_PR OCESO, 1962893/proyecto_FNI OCESO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197990 7	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:296, direccion:EJIDO PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGARTITO, 88403 PICO DE ORO 4TA SECCION (PEJELAGARTITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGARTITO CP. 88403 PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGART, lon:-93.69678262, lat:17.39098604))	02-09-2021	15-09-2021	1,203,259.55	1,203,259.55	1,203,259.55	1,203,259.55	1,203,259.55	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-104-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1203358.79))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:1 0.0))	(1979907/proyecto_RI CO, 1979907/proyecto_PR OCESO, 1979907/proyecto_FNI OCESO, 1979907/proyecto_FNI OCESO, 1979907/proyecto_FNI OCESO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198000 3	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 2DA SECCION NUEVA REFORMA, 88415 PEJELAGARTERO 2DA SECCION (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PEJELAGARTERO 2DA SECCION NUEVA REFORMA, lon:-93.84118808, lat:18.10104707))	01-06-2021	15-07-2021	1,201,069.68	1,201,069.68	1,201,069.68	1,201,069.68	1,201,069.68	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-042-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1203328.2, importe_modificado:1201164.91))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:1 5))	(1980003/proyecto_RI CO, 1980003/proyecto_PR OCESO, 1980003/proyecto_RI CO)	En Ejecución	Validación	(obs1: (observación:ESTE PROYECTO AUN NO ESTA TERMINADO FISICAMENTE, POSTERIORMENTE SE AJUSTARA LAS METAS AL 100, trimestre:4.0, usuario:rosalopez@ezg, fecha:2022-01-19))	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

0000038



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030198 8404	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,229,153.35	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229153.35, modificado:1229152.54)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OXIDIANA, COL. SALVAMENTO. - 183150	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183150	3	47	31	0
2021	4	TAB21 030198 8653	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,644,075.11	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644075.11, modificado:1580392.21)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MASTELERO. - 183927	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183927	3	51	48	0
2021	4	TAB21 030198 9363	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,201,184.91	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201184.91, modificado:1201184.91)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186833	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	186833	3	37	22	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000039



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO, GEOREFERENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION).

Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000040



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030198 9630	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	962,510.99	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962510.99, modificado:961781.75))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 180044	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180044	5	35	22	0
2021	4	TAB21 030199 0472	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,202,182.43	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202182.43, modificado:1185881.34))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 191456	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191456	5	33	26	0
2021	4	TAB21 030198 2905	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	623,494.83	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623494.83, modificado:623288.31))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PUEBLO NUEVO - 56450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56450	5	30	20	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000041



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0189630	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:ERDO EMLIANO ZAPATA KILOMETRO 4, 86443 EMLIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJDO EMLIANO ZAPATA KILOMETRO 4 CP. 86443 EMLIANO ZAPATA KILOMETRO 4, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.43315588, lat:17.63589099}}	21-05-2021	19-06-2021	961,781.75	961,781.75	961,781.75	961,781.75	961,781.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES CENTURON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:967480.96, importe_modificado:962510.95}}	{meta1: {unidad_medida:P lezas, avance:8.0}}	{1989630/proyecto_PR OCESO, 1989630/proyecto_RI CIO, 1989630/proyecto_PR OCESO, 1989630/proyecto_RI CIO, 1989630/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 01990472	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:529, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION, 86406 LOS NARANJOS 4TA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION HUMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.267011, lat:17.90113629}}	28-07-2021	08-09-2021	1,165,881.34	1,165,881.34	1,165,881.34	1,165,881.34	1,165,881.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-093-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1209182.43, importe_modificado:1202182.43}}	{meta1: {unidad_medida:P lezas, avance:1.0}}	{1990472/proyecto_PR OCESO, 1990472/proyecto_FIN, 1990472/proyecto_PR OCESO, 1990472/proyecto_RI CIO, 1990472/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 01962905	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE V, lon:-93.39203174, lat:17.62893333}}	12-04-2021	25-06-2021	623,288.31	623,288.31	623,288.31	623,288.31	623,288.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2021, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1881463.23, importe_modificado:1851703.45}}	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, avance:1.46.1}}	{1962905/proyecto_RI CIO, 1962905/proyecto_PR OCESO, 1962905/proyecto_FIN, 1962905/proyecto_RI CIO, 1962905/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000042



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with 16 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, if1_CICLO DE RECURSO, if1_RAMO, if1_MODALIDAD, if1_PROGRAMA PRESUPUESTARI, if2_CICLO DE RECURSO, if2_RAMO, if2_MODALIDAD, if2_PROGRAMA PRESUPUESTARI, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD, RESPONSABLE MUNICIPIO, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000023



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains three rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000044



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_MODALIDAD	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_MODALIDAD	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB21 030199 0479	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,204,099.46	(if1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204099.46, modificado:1203278.26})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 191453	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191453	3	331	28	0
2021	4	TAB21 040202 3497	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	962,404.39	(if1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962404.39, modificado:962404.39})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ENTRADA KM 7) - 240078	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240078	3	29	25	0
2021	4	TAB21 040202 3508	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	459,341.71	(if1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459341.71, modificado:459341.71})	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CHUITA - 240094	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240094	3	183	185	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000045



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2103 0199047 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:RANCHERIA CAOABANAL 2DA SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOABANAL 2DA SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RANCHERIA CAOABANAL 2DA SECCION PEDRO SANCHEZ MAGALLANES HUMANGUILLO TABA, lon:-93.4168747, lat:17.6130015}}	26-07-2021	08-09-2021	1,203,276.26	1,203,276.26	1,203,276.26	1,203,276.26	1,203,276.26		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-116-2021, contratista:CORPORATIVO PRECCSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203350.84}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.0}}	{1990470/proyecto_FI N, 1990470/proyecto_DM CIO, 1990470/proyecto_PR OCESO, 1990470/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202349 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:260, direccion:EJIDO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86432 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJIDO GREGORIO MENDEZ CP, 86432 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.45631067, lat:17.6315738}}	07-10-2021	05-11-2021	962,404.39	962,404.39	962,404.39	962,404.39	349,581.54		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-124-2021, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:962404.39}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:8.0}}	{2023497/proyecto_RI CIO, 2023497/proyecto_FIN, 2023497/proyecto_DM CIO, 2023497/proyecto_FIN, 2023497/proyecto_PR OCESO, 2023497/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202350 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CIUDAD HUIMANGUILLO CP, 86400 HUIMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.35213559, lat:17.82924441}}	07-10-2021	05-11-2021	459,341.71	459,341.71	459,341.71	459,341.71	203,168.28		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-132-2021, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:464354.85, importe_modificado:459341.71}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.0}}	{2023508/proyecto_RI CIO, 2023508/proyecto_PR OCESO, 2023508/proyecto_FIN, 2023508/proyecto_DM CIO, 2023508/proyecto_PR OCESO, 2023508/proyecto_RI CIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000026



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, f1_CICLO DE RECURSO, f1_RAMO, f1_MODALIDAD, f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI, f2_CICLO DE RECURSO, f2_RAMO, f2_MODALIDAD, f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD, RESPONSABLE MUNICIPIO, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000067



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0196289 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILL A COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.39069188, lat:17.82624889}}	12-04-2021	25-06-2021	310,138.32	310,138.32	310,138.32	310,138.32	310,138.32	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.82}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	{1962890/proyecto_INICIO, 1962890/proyecto_FIN, 1962890/proyecto_PR OCESO, 1962890/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0196212 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-94.0452879, lat:18.09780766}}	24-07-2021	15-12-2021	14,470,179.37	14,470,179.37	14,470,179.37	14,470,179.37	6,871,926.65	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.45E7, importe_modificado:1.447017937E7}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1962135/proyecto_INICIO, 1962135/proyecto_FIN, 1962135/proyecto_PR OCESO, 1962135/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado	{observacion:ESTE PROYECTO AUN NO ESTA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalez, fecha:2022-01-19}	Sin observaciones
TAB2103 0195887 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MASTELERO COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MASTELERO CP. 86400 HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38588808, lat:17.82090308}}	01-07-2021	30-07-2021	1,411,303.61	1,411,303.61	1,411,303.61	1,411,303.61	1,411,303.61	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2021, contratista:SARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1418026.42, importe_modificado:1411877.89}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.39}}	{1988873/proyecto_PR OCESO, 1988873/proyecto_FIN, 1988873/proyecto_INICIO, 1988873/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

~~15~~ X



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000078



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARI, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARI, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD, RESPONSABLE ENTIDAD, ID_MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000079



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0198869 7	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONVIVENCIA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 88400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CALLE CONVIVENCIA, COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, CP. 88400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, loc:-93.38187738, lat:17.83055249})	01-07-2021	30-07-2021	1,767,978.81	1,767,978.81	1,767,978.81	1,767,978.81	1,767,978.81	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1850000.0, importe_modificado:1844991.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1988697/proyecto_RN CO, 1988697/proyecto_PR OCESO, 1988697/proyecto_RN CO, 1988697/proyecto_FIN OCESO, 1988697/proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198999 4	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 88420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, FRANCISCO RUEDA HUIMANGUILLO TABASCO, loc:-93.93157718, lat:17.83351649})	21-05-2021	30-06-2021	1,203,779.11	1,203,779.11	1,203,779.11	1,203,779.11	1,203,779.11	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-028-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1203328.2, importe_modificado:1204233.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1988994/proyecto_FIN OCESO, 1988994/proyecto_PR OCESO, 1988994/proyecto_RN CO, 1988994/proyecto_PR OCESO, 1988994/proyecto_RN CO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0198941 2	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:224, direccion:ERIDO EL CABRITO, 88403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, ERIDO EL CABRITO CP. 88403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO, loc:-93.73423825, lat:17.93248273})	14-06-2021	28-07-2021	1,203,074.20	1,203,074.20	1,203,074.20	1,203,074.20	1,203,074.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-093-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1203328.2, importe_modificado:1202182.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1989412/proyecto_RN CO, 1989412/proyecto_PR OCESO, 1989412/proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000050



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO RESPONSABLE TIPO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030199 0443	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,201,305.07	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201305.07, modificado:1201277.33})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191376	3	31	26	0
2021	4	TAB21 030199 0759	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,130.32	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203130.32, modificado:1200616.31})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192348	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192348	3	31	26	0
2021	4	TAB21 040202 1372	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	963,650.65	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963650.65, modificado:963650.65})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231751	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	231751	3	26	17	0

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000051



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0199044 3	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:823, direccion:ERIDO HUAPACAL 3RA. SECCION, 86423 HUAPACAL 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION CP. 86423 HUAPACAL 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.81996857, lat:17.90927139})	21-05-2021	30-08-2021	1,201,277.33	1,201,277.33	1,201,277.33	1,201,277.33	1,201,277.33	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-032- 2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1201365.07})	(meta1: {unidad: medida:P lezas, avance:1 0.0})	(1990443/proyecto_R0 CIO, 1990443/proyecto_PR OCESO, 1990443/proyecto_FIN, 1990443/proyecto_PR OCESO, 1990443/proyecto_FIN, 1990443/proyecto_R0 CIO, 1990443/proyecto_PR OCESO, 1990443/proyecto_FIN }	En Ejecucio n	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0199075 9	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:COLONIA UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, 86425 UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COLONIA AGRICOLA GANADERA UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA CP. 86425 UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.6865384, lat:17.79539221})	29-07-2021	08-09-2021	1,200,616.31	1,200,616.31	1,200,616.31	1,200,616.31	1,200,616.31	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088- 2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1203130.32})	(meta1: {unidad: medida:P lezas, avance:1 0.0})	(1990759/proyecto_PR OCESO, 1990759/proyecto_FIN, 1990759/proyecto_R0 CIO, 1990759/proyecto_FIN }	En Ejecucio n	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202137 2	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:ERIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA CP. 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.82828768, lat:17.77795941})	26-07-2021	24-08-2021	963,033.16	963,033.16	963,033.16	963,033.16	963,033.16	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092- 2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:963650.65})	(meta1: {unidad:C usos(s), avance:8 0.0})	(2021372/proyecto_R0 CIO, 2021372/proyecto_PR OCESO, 2021372/proyecto_R0 CIO, 2021372/proyecto_FIN, 2021372/proyecto_PR OCESO)	En Ejecucio n	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

000052



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040204 3498	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,204,899.28	(F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204899.28, modificado:1204899.28})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 240079	27	Tabasco	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	240079	3	29	23	0
2021	4	TAB21 040204 8990	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,377,147.30	(F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377147.3, modificado:1377147.3})	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE HUMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 335940	27	Tabasco	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	335940	3	1,125	750	0
2021	4	TAB21 030197 8990	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,872.42	(F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156872.42, modificado:1156872.42})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149169	27	Tabasco	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	149169	5	38	21	0

[Handwritten signature and mark]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000053



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0202349 8	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:130, direccion:EJIDO AGUILAS SERDAN 1RA. SECCION, 86418 AGUILAS SERDAN 1RA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO AGUILAS SERDAN 1RA. SECCION CP, 86418 AGUILAS SERDAN 1RA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-94.04458225, lat:18.13012453}}	07-10-2021	20-11-2021	1,204,899.28	1,204,899.28	1,204,899.28	1,204,899.28	662,491.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-133-2021, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1204899.28}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2023498/proyecto_FIN, 2023498/proyecto_PR OCESO, 2023498/proyecto_FIN, 2023498/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0204599 0	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HUMANGUILLO, 86409 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HUMANGUILLO, lon:-93.35988888, lat:17.84270258}}	13-12-2021	25-12-2021	1,377,147.30	1,376,135.52	1,376,135.52	1,376,135.52	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-133A-2021, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1377147.3, importe_modificado:1376135.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}	{2048990/proyecto_FIN, 2048990/proyecto_PR OCESO, 2048990/proyecto_FIN, 2048990/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197989 0	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:81, direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2A SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC CP, 86409 OTRA BANDA 2A SECCION HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38268513, lat:17.78705104}}	02-08-2021	15-09-2021	1,158,872.42	1,158,872.42	1,158,872.42	1,158,872.42	1,158,872.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-099-2021, contratista:FALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1158872.42, importe_modificado:1158872.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1979890/proyecto_FIN, 1979890/proyecto_PR OCESO, 1979890/proyecto_FIN, 1979890/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000054



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030199 0466	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	963,650.65	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963650.65, modificado:963650.65))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191449	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191449	5	25	18	0
2021	4	TAB21 040202 3496	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,412,844.06	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412844.06, modificado:1412844.06))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ADELFO CADENAS. - 240076	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240076	5	191	178	0
2021	4	TAB21 040202 3501	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	446,779.77	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446779.77, modificado:446779.77))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE ENTRADA BIENVENIDO A LA PROLONGACION AVENIDA MIGUEL HIDALGO. - 240082	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240082	5	84	75	0

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000055



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0199048 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 86438 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ CP. 86438 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-83.61482234, lat:17.84752494}}	26-07-2021	24-08-2021	963,650.65	963,650.65	963,650.65	963,650.65	963,650.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-098-2021, contratista:JAVIER MILLAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:963650.65}}	{meta1: {unidad_medida:P lezas, avance:8.0}}	{1990466/proyecto_PR OCESO, 1990466/proyecto_RN CIO, 1990466/proyecto_PR OCESO, 1990466/proyecto_PR OCESO, 1990466/proyecto_PR OCESO, 1990466/proyecto_FDI }	Terminado	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202349 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA ADELFO CADENAS CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-83.39562166, lat:17.82332989}}	07-10-2021	05-11-2021	1,412,844.06	1,412,844.06	1,412,844.06	1,412,844.06	1,412,844.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-126-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GULA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1418121.23, importe_modificado:1412844.06}}	{meta1: {unidad_medida:P lezas, avance:5.80}}	{2023496/proyecto_PR OCESO, 2023496/proyecto_RN CIO, 2023496/proyecto_FIN CIO, 2023496/proyecto_PR OCESO, 2023496/proyecto_FDI }	Terminado	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202350 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJE VIAL PERIFERICO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJE VIAL PERIFERICO CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-83.39103869, lat:17.84201899}}	07-10-2021	05-11-2021	446,779.77	446,779.77	446,779.77	446,779.77	446,779.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-127-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:451788.45, importe_modificado:446779.77}}	{meta1: {unidad_medida:P lezas, avance:5.50}}	{2023501/proyecto_PR OCESO, 2023501/proyecto_FIN CIO, 2023501/proyecto_PR OCESO, 2023501/proyecto_RN CIO}	Terminado	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000056



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040202 3510	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	727,837.43	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727837.43, modificado:727837.43))	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 8 (ACCESO AL POBLADO, ENTRE CALLE ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL) SEGUNDA ETAPA - 240097	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240097	84	85	0
2021	4	TAB21 040202 3554	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,204,130.76	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204130.76, modificado:1203389.53))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 241297	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241297	28	23	0
2021	4	TAB21 040205 4171	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,202,840.42	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202840.42, modificado:1202840.42))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 246327	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	246327	34	25	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000057



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2104 0202351 0	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:PUEBLO C- 32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, PUEBLO C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA CP. 86410 C32 (LICENCIADO FRANCISCO TR, lon:-93.50286059, lat:17.96895576)})	07-10-2021	05-11-2021	727,837.43	727,837.43	727,837.43	727,837.43	727,837.43	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-131- 2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:732813.55, importe_modificado:727837.43})	(meta1: (unidad: medida:M etros Cuadrad os, avance:5 18.63})	{2023510/proyecto_IN CIO, 2023510/proyecto_PR OCESO, 2023510/proyecto_FIN CIO, 2023510/proyecto_FIN CIO}	Termina do	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2104 0202385 4	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:EL IDIO FRANCISCO L MADERO, 86428 FRANCISCO L MADERO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJIDO FRANCISCO L MADERO CP. 86428 FRANCISCO L MADERO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.74786451, lat:17.89960128})	21-05-2021	30-06-2021	1,203,369.53	1,203,369.53	1,203,369.53	1,203,369.53	1,203,369.53	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-037- 2021, contratista:JAYRO MELAN FAJARDO TOIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204130.76})	(meta1: (unidad: medida:C uarta(s), avance:1 0.0})	{2023854/proyecto_IN CIO, 2023854/proyecto_FIN OCESO, 2023854/proyecto_FIN OCESO}	Termina do	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2104 0205417 1	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:445, direccion:COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ ZOLA, SECCION 86432, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.67019801, lat:17.7114475})	26-07-2021	24-09-2021	1,202,840.42	1,202,840.42	1,202,840.42	1,202,840.42	1,202,840.42	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076- 2021, contratista:FALE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1202840.42})	(meta1: (unidad: medida:C uarta(s), avance:1 0.0})	{2054171/proyecto_IN CIO, 2054171/proyecto_PR OCESO, 2054171/proyecto_FIN OCESO, 2054171/proyecto_FIN OCESO}	Termina do	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000058



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_MODALIDAD, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARI, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_MODALIDAD, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARI, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD, ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_MUJERES, POBLACION_HOMBRES, BENEFICIARIOS.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000059



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO, GEOREFERENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTAS, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000060



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040201 3148	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,744,527.48	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744527.48, modificado:1741398.04}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (SECTOR GENARO VASQUEZ ROJAS 1RA. SECCION) - 63336	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69336	3	30	20	0
2021	4	TAB21 040202 5501	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	4,441,115.31	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4441115.31, modificado:4441115.31}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 8. - 162619	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162619	3	181	173	0
2021	4	TAB21 040202 1347	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	925,179.87	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925179.87, modificado:925099.32}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231653	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	231653	3	24	21	0

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000061



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Rows include project details like 'RANQUERIA RIO SECO Y MONTANA 2DA' and 'CALLE 8 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO'.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000062



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040201 3862	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,923.57	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201923.57, modificado:1201923.57))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 107376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107376	3	30	20	0
2021	4	TAB21 040202 3507	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,897,183.63	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897183.63, modificado:1897183.63))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO - 240093	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240093	3	178	156	0
2021	4	TAB21 030199 0744	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,157,739.65	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157739.65, modificado:1157739.65))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 192299	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192299	3	31	22	0

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000063



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0201388 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:COLONIA AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, 86400 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COL. AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.65347717, lat:17.74890163}}	21-05-2021	30-06-2021	1,201,923.57	1,201,923.57	1,201,923.57	1,201,923.57	1,201,923.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2021, contratista: MIGUEL ANGEL ROVERA ANGLE, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1203228.2, importe_modificado:1201923.57}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avanca:1.0}}	{2013882/proyecto_FIN, 2013882/proyecto_INICIO, 2013882/proyecto_FIN, 2013882/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202350 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUMANGUILLO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AVENIDA PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO HUMANGUILLO CP. 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.36870514, lat:17.83484202}}	07-10-2021	05-11-2021	1,897,183.63	1,897,183.63	1,897,183.63	1,897,183.63	1,897,183.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-130-2021, contratista: MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1903281.83, importe_modificado:1897183.63}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avanca:8.4}}	{2023507/proyecto_INICIO, 2023507/proyecto_FIN, 2023507/proyecto_INICIO, 2023507/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0199074 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:668, direccion:COLONIA SAN LAZARO, 86402 SAN LAZARO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLONIA SAN LAZARO CP. 86402 SAN LAZARO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.37199184, lat:17.94573019}}	26-07-2021	08-08-2021	1,157,739.65	1,157,739.65	1,157,739.65	1,157,739.65	1,157,739.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-094-2021, contratista: ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:11622812.6, importe_modificado:1157739.65}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avanca:1.0}}	{1990744/proyecto_INICIO, 1990744/proyecto_FIN, 1990744/proyecto_INICIO, 1990744/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000064



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB21 040201 3148	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,938,570.96	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938570.96, modificado:1938444.09})	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69234	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69334	30	20	0
2021	4	TAB21 040201 3864	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,202,861.08	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202861.08, modificado:1202461.79})	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 107387	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107387	30	20	0
2021	4	TAB21 040201 3502	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	4,517,663.23	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517663.23, modificado:4517663.23})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1. - 162624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162624	205	187	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000065



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0201314 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localid:496, direccion:COLONIA AGRICOLA GANADERA BENTO JUAREZ ZDA. SECCION MONTE ALEGRE, 86400 BENTO JUAREZ ZDA. SECCION (MONTE ALEGRE), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COL. AGRICOLA GANADERA BENTO JUAREZ ZDA. SECCION MONTE ALEGRE, lon:-93.80298352, lat:18.09888081}}	06-05-2021	30-06-2021	1,938,444.09	1,938,444.09	1,938,444.09	1,938,444.09	1,938,444.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-018-2021, contratista:SHENIDA KAREN NARANJO MONA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1945367.79, importe_modificado:1938570.96}}	{meta1: {unidad:R, medida:R, litem:1, avance:1.0}}	{2013148/proyecto_RI CO, 2013148/proyecto_PR OCESO, 2013148/proyecto_FIN, 2013148/proyecto_PR OCESO, 2013148/proyecto_RI CO, 2013148/proyecto_PR OCESO, 2013148/proyecto_FIN }	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0201368 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localid:51, direccion:ERDO MALPASITO, 86466 MALPASITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. MALPASITO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.59178037, lat:17.34432628}}	01-06-2021	15-07-2021	1,202,461.79	1,202,461.79	1,202,461.79	1,202,461.79	1,202,461.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-038-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209328.2, importe_modificado:1202861.08}}	{meta1: {unidad:R, medida:F, lezas, avance:1.0}}	{2013884/proyecto_PR OCESO, 2013884/proyecto_RI CO, 2013884/proyecto_PR OCESO, 2013884/proyecto_FIN, 2013884/proyecto_RI CO, 2013884/proyecto_FIN }	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0201580 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localid:110, direccion:CALLE CALLE NUM. 1 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POBLADO C40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE NO. 1, lon:-93.50738307, lat:17.92912428}}	01-06-2021	30-06-2021	4,517,683.23	4,517,683.23	4,517,683.23	4,517,683.23	4,517,683.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4528033.26, importe_modificado:4517683.23}}	{meta1: {unidad:Cuadros, avance:3.767.4}}	{2015802/proyecto_FI N, 2015802/proyecto_PR OCESO, 2015802/proyecto_RI CO, 2015802/proyecto_FIN }	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000066



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_MODALIDAD	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_MODALIDAD	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2021	4	TAB21 040202 5450	2021	33	1	4					Acción	3,028,796.32	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028796.32, modificado:3028796.32}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 248788	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Otros Proyectos	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	248788	N	0	0	0
2021	4	TAB21 030196 4167	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,265,642.68	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265642.68, modificado:3265642.68}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDA Y BAJA TENSION - 69243	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69243	S	30	20	0
2021	4	TAB21 030197 9903	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,202,985.13	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202985.13, modificado:1202985.13}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 148199	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	148199	S	38	221	0



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0202545 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.396789, lat:17.839174}}	15-01-2021	15-09-2021	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR/033/2021, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A DE C.V SOFOM ENR, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3028796.28, importe_modificado:3028796.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2025450/proyecto_FIN, 2025450/proyecto_PR OCSO, 2025450/proyecto_FIN, 2025450/proyecto_PR OCSO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0196416 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:045, direccion:RANCHERIA TIERRA NUEVA 1A SECC. #8407 TIERRA NUEVA 1RA SECCION (LAS PALMAS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y 1RA TIERRA NUEVA 1RA SECCION SECTOR LAS PALMAS HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.45725705, lat:17.80219252}}	13-05-2021	11-07-2021	3,265,842.66	3,265,842.66	3,265,842.66	3,265,842.66	3,265,842.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-021-2021, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3271598.84, importe_modificado:325842.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}	{1964167/proyecto_RICD, 1964167/proyecto_PR OCSO, 1964167/proyecto_RICD, 1964167/proyecto_PR OCSO, 1964167/proyecto_FIN, 1964167/proyecto_PR OCSO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2103 0197990 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:201, direccion:ESTADO PICO DE ORO 3RA SECCION, 86403 PICO DE ORO 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y ESTADO PICO DE ORO 3RA SECCION CP. 86403 PICO DE ORO 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.65318649, lat:17.970918}}	02-08-2021	15-09-2021	1,202,985.13	1,202,985.13	1,202,985.13	1,202,985.13	1,202,985.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-102-2021, contratista:JAVIER MILLAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1202985.2, importe_modificado:1202985.13}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:1.0}}	{1979903/proyecto_RICD, 1979903/proyecto_PR OCSO, 1979903/proyecto_RICD, 1979903/proyecto_PR OCSO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000068



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
2021	4	TAB21 040202 3503	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,473,446.26	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473446.26, modificado:1473446.26}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIMON ARLAT. - 240084	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240084	5	187	115	0
2021	4	TAB21 040202 3504	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	187,698.52	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187698.52, modificado:187698.52}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIMON SARLAT, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TRINIDAD MALPICA. - 240085	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240085	3	83	72	0
2021	4	TAB21 040202 5467	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,883.05	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.05, modificado:1156883.05}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246886	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	246886	3	29	22	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000069



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0202350 3	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-83.39329791, lat:17.8398741})	07-10-2021	05-11-2021	1,473,446.26	1,473,446.26	1,473,446.26	1,473,446.26	1,473,446.26	(cftot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-128-2021, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1473446.26, importe_modificado:1473446.26})	(meta1: {unidad_medida:P-lazas, avance:74.0})	2023503/proyecto_RN CO, 2023503/proyecto_PR OCESO, 2023503/proyecto_RN CO, 2023503/proyecto_FIN, 2023503/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202350 4	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CALLE SIMON SARLAT HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-83.39415731, lat:17.8359281})	07-10-2021	05-11-2021	187,698.52	187,698.52	187,698.52	187,698.52	187,698.52	(cftot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-128-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:190823.05, importe_modificado:187698.52})	(meta1: {unidad_medida:P-lazas, avance:28.0})	2023504/proyecto_FIN, 2023504/proyecto_RN CO, 2023504/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202548 7	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:EJIDO CADBANAL IRA SECCION (LA VICTORIA), 86443 CADBANAL IRA SECCION (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJIDO CADBANAL IRA SECCION LA VICTORIA CP. 86443 CADBANAL IRA SECCION (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TAB, lon:-83.40513818, lat:17.66749532})	14-06-2021	28-07-2021	1,156,819.38	1,156,819.38	1,156,819.38	1,156,819.38	1,156,819.38	(cftot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1182813.8, importe_modificado:1156819.38})	(meta1: {unidad_medida:C-uertos, avance:10.0})	2025487/proyecto_RN CO, 2025487/proyecto_PR OCESO, 2025487/proyecto_FIN, 2025487/proyecto_RN CO, 2025487/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000070



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ID_ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 030199 0789	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	924,450.03	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924450.03, modificado:924450.03))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COMPLETADO) - 192371	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192371	5	31	19	0
2021	4	TAB21 040202 1391	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,360.84	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203360.84, modificado:1203278.29))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 231841	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	231841	5	28	23	0
2021	4	TAB21 040202 1418	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,303.53	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203303.53, modificado:1203303.53))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 232031	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	232031	5	27	24	0

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000071



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2103 0199078 9	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:839, direccion:EJIDO MANUEL ANDRADE DIAZ COMPLEJITO, 86439 MANUEL ANDRADE DIAZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJIDO MANUEL ANDRADE DIAZ COMPLEJITO CP. 86439 MANUEL ANDRADE DIAZ, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.49474281, lat:17.81302028})	02-08-2021	31-08-2021	924,450.03	924,450.03	924,450.03	924,450.03	924,450.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-107-2021, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:924450.03, importe_modificado:924450.03}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:0}}	{199078/proyecto_INICIO, 199078/proyecto_PR OCESO, 199078/proyecto_INICIO, 199078/proyecto_FIN, 199078/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202139 1	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:EJIDO CAOBANAL ZDA SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOBANAL ZDA SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJIDO CAOBANAL ZDA SECCION PEDRO SANCHEZ MAGALLANES CP. 86443 CAOBANAL ZDA, SE, lon:-93.41678591, lat:17.61275608})	09-09-2021	30-09-2021	1,203,278.25	1,203,278.25	1,203,278.25	1,203,278.25	1,203,278.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-116-2021, contratista:CORPORATIVO PRECISA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1203328.2, importe_modificado:1203350.54}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:1.0}}	{2021391/proyecto_INICIO, 2021391/proyecto_PR OCESO, 2021391/proyecto_FIN, 2021391/proyecto_INICIO, 2021391/proyecto_FIN, 2021391/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202141 6	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:121, direccion:COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, 86433 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE CP. 86433 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.53395166, lat:17.70616188})	06-07-2021	21-08-2021	1,203,303.53	1,203,303.53	1,203,303.53	1,203,303.53	1,203,303.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-077-2021, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1203328.2, importe_modificado:1203303.53}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:1.0}}	{2021416/proyecto_FIN, 2021416/proyecto_INICIO, 2021416/proyecto_PR OCESO, 2021416/proyecto_PR OCESO, 2021416/proyecto_INICIO, 2021416/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

~~Handwritten signature~~



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000072



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_MODALIDAD	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_MODALIDAD	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	4	TAB21 040202 3500	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,260,261.03	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260261.03, modificado:1260261.03}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA V. RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR. 240081	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	240081	5	62	45	0
2021	4	TAB21 040202 5489	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,445,208.91	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445208.91, modificado:1444969.26}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246901	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	246901	5	32	25	0
2021	4	TAB21 040202 5493	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,209,326.20	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209326.2, modificado:1204327.87}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246919	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	246919	5	35	22	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000073



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2104 0202350 0	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO T, lon:-93.39210075, lat:17.630663}}	07-10-2021	05-11-2021	1,260,281.03	1,260,281.03	1,260,281.03	1,260,281.03	1,260,281.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-125-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1264753.16, importe_modificado:1260281.03}}	{meta1: {unidad_medida:Pezas, avance:89.0}}	{2023500/proyecto_INICIO, 2023500/proyecto_PR OCESO, 2023500/proyecto_FIN OCESO, 2023500/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202548 3	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:510, direccion:ERIDO PEJELAGARTERO ZA SECC, 86415 PEJELAGARTERO ZA SECC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y ERIDO PEJELAGARTERO ZA SECC CP. 86415 PEJELAGARTERO ZA SECC, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.8433462, lat:18.0497844}}	14-06-2021	28-07-2021	1,444,969.26	1,444,969.26	1,444,969.26	1,444,969.26	1,444,969.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-073-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1445208.91}}	{meta1: {unidad_medida:Cuantos, avance:12.0}}	{2025489/proyecto_INICIO, 2025489/proyecto_PR OCESO, 2025489/proyecto_FIN OCESO, 2025489/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2104 0202549 3	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:128, direccion:COLONIA RIO PEDREGAL, 86428 RIO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLONIA RIO PEDREGAL CP. 86428 RIO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.75627894, lat:17.68961963}}	26-07-2021	08-09-2021	1,204,327.87	1,204,327.87	1,204,327.87	1,204,327.87	1,204,327.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2021, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204327.87}}	{meta1: {unidad_medida:Cuantos, avance:10.0}}	{2025493/proyecto_INICIO, 2025493/proyecto_PR OCESO, 2025493/proyecto_FIN OCESO, 2025493/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIX N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000074

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000075



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		

~~Handwritten signature~~



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000076



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	111 - Dietas	0.00	574,745.94	574,745.94	574,745.94	574,745.94	574,745.94	574,745.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	7,540.06	7,540.06	7,540.06	7,540.06	7,540.06	7,540.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	2,657,977.00	2,657,977.00	2,657,977.00	2,657,977.00	2,657,977.00	2,657,977.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000077



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	6.74	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000078




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	3,148,429.74	3,148,429.74	3,148,423.00	3,148,423.00	3,148,423.00	3,148,423.00			N/A	3,148,423.00		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000079



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000080



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	33,418,394.13	33,418,394.13	33,418,654.07	33,418,854.07	33,418,854.07	33,418,854.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000081



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	1,740.06	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000082



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	5,180,626.44	5,180,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	44,828,410.06	44,828,410.06	39,646,043.56	39,646,043.56	39,646,043.56	39,646,043.56			N/A	44,828,670.00		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000083



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000004



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,206,960.73	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	0.00	74,675,779.70	74,675,779.70	74,675,779.70	74,675,779.70	74,675,779.70	72,775,732.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	16,037,642.91	16,037,642.91	16,037,642.91	16,037,642.91	16,037,642.91	11,689,843.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000086



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	27,328,515.44	27,328,515.44	27,328,515.44	27,328,515.44	27,328,515.44	25,469,537.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	174,232,818.27	5,113,858.69	5,113,858.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000087



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	648,569.10	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature and mark]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000088



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	177,439,779.00	178,088,348.10	178,088,348.10	172,974,689.51	172,974,689.51	172,974,689.51	164,867,865.84			N/A	177,439,779.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,895,756.00	42,208,365.59	42,208,365.59	42,208,365.59	42,208,365.59	42,208,365.59	42,208,365.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	2,176,800.00	193,278.13	193,278.13	193,278.13	193,278.13	193,278.13	193,278.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,720,708.00	3,644,411.90	3,644,411.90	3,644,411.90	3,644,411.90	3,644,411.90	3,644,411.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,987,292.00	18,978,450.26	18,978,450.26	18,978,450.26	18,978,450.26	18,978,450.26	18,978,450.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000089



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000090



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	22,221,072.00	18,924,113.43	18,924,113.43	18,924,113.43	18,924,113.43	18,924,113.43	18,924,113.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	17,324,280.00	11,504,911.13	11,504,911.13	11,504,911.13	11,504,911.13	11,504,911.13	11,504,911.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	15,933,288.80	8,067,987.53	8,067,987.53	8,067,987.53	8,067,987.53	8,067,987.53	8,067,987.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,013,669.00	2,151,381.21	2,151,381.21	2,151,381.21	2,151,381.21	2,151,381.21	2,151,381.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

~~15~~ X



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000092



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	1,638,768.00	3,623,965.34	3,623,965.34	3,623,965.34	3,623,965.34	3,623,965.34	3,623,965.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	0.00	1,656.48	1,656.48	1,656.48	1,656.48	1,656.48	1,656.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000093



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000094



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	48,000.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	20,000.00	1,423.65	1,423.65	1,423.65	1,423.65	1,423.65	1,423.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	7,436.76	7,436.76	7,436.76	7,436.76	7,436.76	7,436.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	99,998.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300,000.00	6,385,493.40	6,385,493.40	6,385,493.40	6,385,493.40	6,385,493.40	6,385,493.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000095



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

~~15~~ 4



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000096



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	3,122,211.00	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	892,000.00	677,188.48	677,188.48	677,188.48	677,188.48	677,188.48	677,188.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	2,718,685.00	2,718,685.00	2,718,685.00	2,718,685.00	2,718,685.00	2,718,685.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000097



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

~~XXXXXXXXXX~~ A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000008



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	65,685.00	65,685.00	65,685.00	65,685.00	65,685.00	65,685.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	338 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,004,640.00	1,109,140.00	1,109,140.00	1,109,140.00	1,109,140.00	1,109,140.00	1,109,140.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,050,000.00	555,581.29	555,581.29	555,581.29	555,581.29	555,581.29	555,581.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000099



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000100



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	0.00	18,490.40	18,490.40	18,490.40	18,490.40	18,490.40	18,490.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	550,000.00	73,227.20	73,227.20	73,227.20	73,227.20	73,227.20	73,227.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	381 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	90,000.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000101



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	21,930.07	




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000102



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	30,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	43,031.00	43,031.00	43,031.00	43,031.00	43,031.00	43,031.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	4,960,268.53	4,960,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	130,910,447.00	130,932,377.07	130,932,377.07	125,972,108.54	125,972,108.54	125,972,108.54	125,972,108.54			N/A	130,910,447.00		



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE N. ESQUIVERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000103

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CUARTO TRIMESTRE 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000104



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2021	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera

[Handwritten signature and mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación Detalle	Meta Modificada	Justificación Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	97.5227		97.5227		92.6784	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal			Validado
1005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.01425		4.01425		2.35561	Otras causas		170.41	Validado



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000106



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación Detalle	Meta Modificada	Justificación Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		96.2277	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		96.23	Validado
1005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100			100	Validado



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000108



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167389	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas on los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-18.21203			-18.21203			1.65974	Otras causas		-9.11	Valido

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE M. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000110

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUARTO TRIMESTRE 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000111



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Table with 14 columns: Ciclo, Periodo, Trimestre, Entidad Federativa, Municipio, Ramo, Unidad, Programa Presupuestario, Nombre del Programa Presupuestario, Grupo Funcional, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Clave del Indicador, Nombre del Indicador. It contains three rows of data for the year 2021, quarter 4, in Tabasco, Huimanguillo, under the category of federal transfers for municipalities.

Handwritten signature and initials at the bottom center of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.72414			1.72414			0.81301		Proyecto terminado física y financieramente 100%. En la MIDS se subieron 120 proyectos, pero en total el municipio ejecuto 123 proyectos, 3 mas por economías e intereses	212.07	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	23.27686			23.27686			31.70732	Otras causas	En la MIDS se subieron 120 proyectos, pero en total el municipio ejecuto 123 proyectos, 3 más por economías e intereses; de estos 41 corresponden a proyectos complementarios, al 31 de diciembre de 2021, se concluyeron física y financieramente 39 obras, faltando 2 obras por concluir.	73.41	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			61.78862	Otras causas	En la MIDS se subieron 120 proyectos, pero en total el municipio ejecuto 123 proyectos, 3 más por economías e intereses; de estos 82 corresponden a contribución directa, al 31 de diciembre de 2021, se concluyeron física y financieramente 78 obras de contribución directa, faltando 6 obras por concluir.	82.38	Validado



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELLIPEN ESCUERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION